



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋
เลขรับที่ ๑๘๘๖
วันที่ ๒๕ / ๙.๑ / ๒๕
เวลา ๑๐.๐๓ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๒๕๐๘

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๕๑๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๙ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่แค ตำบลหนองกะป๋ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขนิริฐ รุ่งเรือง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๓๓

โครงการ รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างทางระบายน้ำ รอยร ๑๖๐๖ บ้านใหม่๓				สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี		บพ.มยผ. 1210					
สถานที่ ม.2 ต.หนองกะป๋อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี				 กรมโยธาธิการและผังเมือง		ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ-1-68-2003		แผ่นที่ 1			
ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีต				ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน ☐ รูปทรงกระบอก (CYLINDER) ☒ รูปลูกบาศก์ (CUBE)		ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุระทอง					
ผู้ขอรับบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขนิริย์ รุ่งเรือง				☐ รูปทรงกระบอก (CYLINDER) ☒ รูปลูกบาศก์ (CUBE)		วิเคราะห์ผล นางสาวอารียา จิตต์การุณย์					
วันที่ทดสอบ ตามระบุ				ควบคุม นายชูวัฒน์ จิตต์พรพงษ์		ตรวจสอบ นายชูวัฒน์ จิตต์พรพงษ์					
ตัวอย่างคอนกรีต				การทดสอบ							
ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²)	ค่ากำลังอัดกำหนดที่อายุ 28 วัน	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก
1	4 ส.ค. 68	15 X 15 X 15	8.20	18 ส.ค. 68	14	78493	348.86	347.32	280	ผิวจราจร	Explosive Failure
2	4 ส.ค. 68	15 X 15 X 15	8.20	18 ส.ค. 68	14	80057	355.81	347.32	280	ผิวจราจร	Explosive Failure
3	4 ส.ค. 68	15 X 15 X 15	8.10	18 ส.ค. 68	14	75887	337.28	347.32	280	ผิวจราจร	Explosive Failure
4	5 ส.ค. 67	15 X 15 X 15	8.15	18 ส.ค. 67	13	71196	316.43	335.03	280	ผิวจราจร	Explosive Failure
5	5 ส.ค. 67	15 X 15 X 15	8.15	18 ส.ค. 67	13	76976	342.11	335.03	280	ผิวจราจร	Explosive Failure
6	5 ส.ค. 67	15 X 15 X 15	8.10	18 ส.ค. 67	13	77972	346.54	335.03	280	ผิวจราจร	Explosive Failure
หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ 77603/515 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2568 รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว การันตีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแกละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน											
ผู้นำส่งวัสดุ ผู้ควบคุมงาน											