

๐๓๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่
เลขรับที่..... ๓๕๑
วันที่ ๒๑ / ๒๑,๒ / ๒๕๖๓
เวลา..... ๑๑.๑๒ น.



ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๗๕๐

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแลง ตำบลหนองกะบู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี บริษัท แหวนวัฒนา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสม ชูรังสฤษดิ์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๕๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๕๒-๖๓๑๓

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแดง

สถานที่ ตำบลหนองกะพู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ อบต.หนองกะพู่

วันที่ทดสอบ 20 เมษายน 2563



ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ม.ย.ม. 1103
ทะเบียนทดสอบเลขที่ 5 76/63 แผ่นที่ 1/1

ผลการทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

เหล็กกลม เหล็กข้ออ้อย

ทดสอบ

วิเคราะห์ผล

นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง
นายชูพัฒน์ จิตศุพรพงษ์
นายจักรพันธ์ พอลจิต

[Signature]

ลำดับ ที่	ขนาดระบุ (มม.)	ขนาดจริง (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ซม. ²)	น้ำหนัก (กก./ม.)	แรงดึง		ความต้านแรงดึง		อัตรา ความยืด (%)	การทดสอบ	
					ที่จุดศราก (KN)	ที่จุดสูงสุด (KN)	ที่จุดศราก (กก./ซม. ²)	ที่จุดสูงสุด (กก./ซม. ²)		ตัดเย็บ	หมายเหตุ
1	RB 9	8.90	0.622	0.489	18.84	26.18	3087	4289	26.67		SR 24
2	RB 9	8.90	0.622	0.489	18.70	26.12	3064	4279	28.89		SR 24
3	RB 9	8.90	0.622	0.489	19.18	26.24	3142	4299	42.22		SR 24
4	DB 12	11.82	1.097	0.862	61.34	75.35	5701	7003	25.00		SD 40
5	DB 12	11.82	1.097	0.862	61.71	74.92	5735	6963	16.67		SD 40
6	DB 12	11.82	1.097	0.862	61.34	74.44	5701	6919	25.00		SD 40

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ อบต.หนองกะพู่ ที่ พบ 77603/258 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ

อบต.หนองกะพู่