

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ  
เลขที่ ๑๕๒๓  
วันที่ ๑๕ / ๖.๖. / ๖๕  
เวลา ๑๕.๑๐



ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๑๕๑๗

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

กัณยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๔๕๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านได้จรดคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านไร่แค ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสม ชูรังสฤษฎ์)  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

<input type="checkbox"/> ทราบ
<input type="checkbox"/> มอบสำนักงานปลัด
<input type="checkbox"/> มอบกองคลัง
<input type="checkbox"/> มอบกองช่าง
<input type="checkbox"/> มอบกองการศึกษาฯ
<input type="checkbox"/> มอบกองสวัสดิการฯ
.....
.....
นายค อบต.หนองกะป๋อ

เขียน นายค อบต.หนองกะป๋อ
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบ
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่ออนุมัติ
<input type="checkbox"/> ดำเนินการสั่งการ
<input type="checkbox"/> เพื่ออนุญาต
.....
.....

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ  
โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐  
โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

ใบนำส่ง : 76-1-64-0597

วันที่ 2 ก.ย. 2564

เลขทะเบียนทดสอบ พม1-64-0597

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ หจก. ธนภัทรรุ่งเรือง ก่อสร้าง (0763559000151)

ที่อยู่ เลขที่ 178-26 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านไร่แค

ตำบล/แขวงหนองกะพัว

อำเภอ/เขตบ้านลาด

จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม

โทร

โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็ก	PC Wire ขนาด: 4.0 มม.	100.00	3	300.00	
2		ขี้น:SR24 ขนาด:RB19	70.00	3	210.00	

(ห้าร้อยสิบบาทถ้วน)	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)	510.00	
---------------------	---------------------------	--------	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ผู้นำส่งวัสดุ ลท.2538

โทร. \_\_\_\_\_

Email. \_\_\_\_\_

ดำเนินการ


ผู้รับวัสดุ \_\_\_\_\_

โทร. \_\_\_\_\_

Email. \_\_\_\_\_



โครงการ ช่อมแซมถนนคนเดิน.สายบ้านใต้ จรดคลองชลประทาน		ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)		บพ.มยผ. 1103								
สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค ต.หนองกะปูล อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		กรมโยธาธิการและผังเมือง		ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-64-597 แผ่นที่ 1								
ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต		ผลการทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต		ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง								
ผู้ขอรับบริการ อบต.หนองกะปูล		<input checked="" type="checkbox"/> เหล็กกลม <input type="checkbox"/> เหล็กข้ออ้อย		วิเคราะห์ผล นายชูพัฒน์ จิตตพรพงษ์								
วันที่ทดสอบ 8 กันยายน 2564				ตรวจสอบ นายจักรพันธ์ พोजิต								
ลำดับ ที่	ขนาดระบุ ( มม.)	ขนาดจริง ( มม.)	พื้นที่หน้าตัด ( ซม. <sup>2</sup> )	น้ำหนัก ( กก./ม.)	แรงดึง		อัตรา ความยืด ( % )	การทดสอบ ด้วยการ ฉีกเส้น	หมายเหตุ			
					ที่จุดคราก ( kN )	ที่จุดสูงสุด ( kN )						
1	RB 19	18.95	2.820	2.216	90.15	130.49	4718	3259	4718	13.68	SR	24
2	RB 19	18.95	2.820	2.216	80.72	122.34	4423	2918	4423	15.79	SR	24
3	RB 19	18.95	2.820	2.216	96.92	148.46	5367	3504	5367	22.11	SR	24
หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ที่ พบ 77603/452 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564												
รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น <span style="float: right;">ผู้นำส่งวัสดุ</span>												
นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง												

		<b>ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)</b> <b>กรมโยธาธิการและผังเมือง</b>		<b>บพ.มยผ. 1103</b>			
โครงการ ช่อมแซมถนนคสล.สายบ้านใต้ จรดคลองชลประทาน สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค ต.หนองกะปูล อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ผู้ขอรับบริการ อบต.หนองกะปูล วันที่ทดสอบ 8 กันยายน 2564		ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-64-597 แผ่นที่ 2 ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง วิเคราะห์ผล นายชูพัฒน์ จัตตพรพงษ์ ตรวจสอบ นายจักรพันธ์ พอลิจิต		การทดสอบ ด้วยการ ดัดเย็บ หมายเหตุ			
<b>ผลการทดสอบเหล็กตะแกรงเหล็กกล้า เสริมคอนกรีต</b>		<b>แรงดึง</b>		<b>อัตรา ความยืด (%)</b>			
ลำดับ ที่	ขนาดระบุ ( มม.)	ขนาดจริง ( มม.)	พื้นที่หน้าตัด ( ซม. <sup>2</sup> )	น้ำหนัก ( กก./ม.)	ความต้านแรงดึง		
					หน่วยแรงพิสูจน์ ที่จุดสูงสุด ( กก./ชม. <sup>2</sup> )	ที่จุดสูงสุด ( กก./ชม. <sup>2</sup> )	
1	CDR Ø 4	3.90	0.120	0.09	6.00	5114	5966
2	CDR Ø 4	3.90	0.120	0.09	6.12	5216	6222
3	CDR Ø 4	3.90	0.120	0.09	5.80	4943	5923
<b>หมายเหตุ</b>		ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ที่ พบ 77603/452 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564		นายบุญญฤทธิ์ ทองปล่อง			
รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น		<b>ผู้นำส่งวัสดุ</b>					