



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
เลขรับที่.....๕๓๕
วันที่.....๗...../.....ก.ค...../.....๒๕๖๘
เวลา.....๐๙.๐๖ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๖๘๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๑๓๔ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการฝัगत่ระบายน้ำ คสล. พร้อมซ่อมแซมถนน คสล. ซอย ๑, ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะเพชรบุรีก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ		ผู้ขอระบายน้ําคสล.พร้อมอ้อมแมงถนนคสล.ซอย1ซอย2		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี		บพ.มยผ. 1210						
สถานที่		ม.9 บ้านใหม่โพธิ์น้อย ต.หนองกะป๋อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี				กรมโยธาธิการและผังเมือง						
ชนิดตัวอย่าง		ก้อนตัวอย่างคอนกรีต		ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน		ทดสอบ						
ผู้ขอรับบริการ		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ		☐ รูปทรงกระบอก (CYLINDER) ☒ รูปลูกบาศก์ (CUBE)		วิเคราะห์ผล						
วันที่ทดสอบ		ตามระบุ				นางสาวอริยา จิตต์การุณย์						
ตัวอย่างคอนกรีต				การทดสอบ								
ลำดับ	หล่อวันที่	ขนาด	น้ำหนัก	วันที่ทดสอบ	อายุ	แรงอัดประลัย	กำลังอัด	กำลังอัดเฉลี่ย	ค่ากำลังอัด	กำหนดที่อายุ	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก
ที่		(ซม.)	(กก.)		(วัน)	(กิโลกรัม)	(กก./ซม. ^๒)	(กก./ซม. ^๒)	(กก./ซม. ^๒)	28 วัน		
1	19 ก.พ. 68	15 X 15 X 15	8.10	5 มี.ค. 68	14	77451	344.23					
2	19 ก.พ. 68	15 X 15 X 15	8.00	5 มี.ค. 68	14	77972	346.54	348.86	280		ผิวจราจร	Explosive Failure
3	19 ก.พ. 68	15 X 15 X 15	8.00	5 มี.ค. 68	14	80057	355.81					Explosive Failure
4	21 ก.พ. 68	15 X 15 X 15	8.00	5 มี.ค. 68	12	76825	341.45					Explosive Failure
5	21 ก.พ. 68	15 X 15 X 15	8.00	5 มี.ค. 68	12	76825	341.45	338.29	280		ผิวจราจร	Explosive Failure
6	21 ก.พ. 68	15 X 15 X 15	8.15	5 มี.ค. 68	12	74698	331.99					Explosive Failure
หมายเหตุ												
ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ 77603/134 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568												
รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น												
แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว												
กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน												
ผู้นำส่งวัสดุ												
นายบุญฤทธิ์ ทองปลั่ง												
ผู้ควบคุมงาน												