



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขที่ ๒๓๘๕
วันที่ ๒๐ / ๗ / ๖๖
เวลา ๑๓.๐๕ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๒๓๘๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๕๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยช่อง ตำบลห้วยช่อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ศิริเศรษฐ์ (นางศศิมนัส จันทร์อุดม) เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอริราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐
โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ ณ บริเวณท่าทำการ ออช.หนองกะป๋ หมู่ที่ 1

สถานที่ บ้านห้วยซ้ง ต.ห้วยซ้ง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

วันที่ทดสอบ 31 ตุลาคม 2566



ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทดสอบ

วิเคราะห์ผล

ตรวจสอบ

บพ.มยบ. 1103

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-67-0095

แผ่นที่ 1/1

นายณฤทธิ์ สุขสีตาทอง

นางสาวอริยา จิตต์การุณย์

นายชูพันธ์ จิตต์พรพงษ์

ผลการทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

เหล็กกลม

เหล็กข้ออ้อย

ลำดับ ที่	ขนาดระบุ (มม.)	ขนาดจริง (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ซม.²)	น้ำหนัก (กก./ม.)	แรงดึง		ความต้านแรงดึง		อัตรา ความยืด (%)	การทดสอบ ด้วยการ ตัดเย็น	หมายเหตุ
					ที่จุดคราก (KN)	ที่จุดสูงสุด (KN)	ที่จุดคราก (กก./ซม.²)	ที่จุดสูงสุด (กก./ซม.²)			
1	RB 6	5.85	0.269	0.211	9.00	12.40	3417	4708	31.67		TXS SR 24
2	RB 6	5.85	0.269	0.211	9.20	12.50	3493	4746	33.00		TXS SR 24
3	RB 6	5.85	0.269	0.211	6.40	12.50	2430	4746	34.10		TXS SR 24
4	DB 12	11.71	1.077	0.846	64.00	76.70	6061	7263	26.20		TXS SD 40
5	DB 12	11.71	1.077	0.846	66.10	82.30	6260	7794	26.12		TXS SD 40
6	DB 12	11.71	1.077	0.846	66.50	79.20	6298	7500	23.40		TXS SD 40

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ที่ พบ 77603/516 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ

นายอดิศักดิ์ นาคส่อง (ผู้ควบคุมงาน)

