



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่.....คต๓๐
วันที่.....๙...../.....ก.ค...../๒๕
เวลา.....๑๕.๑๓ น.....

ที่ พบ ๐๐๒๒/๑๕๒๐

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๔๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสัมฤทธิ์-ที่ดินนายอำพล) ซอย ๕ หมู่ ๘ บ้านห้วยแลง ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี บริษัท ทริปเปิ้ลพี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๘-๙๐
โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

ใบนำส่ง : 76-1-65-0739

วันที่ 27 ก.ย. 2565

เลขทะเบียนทดสอบ พบ1-65-0739

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ บริษัท ทริปเปิ้ล ฟันแอนด์เอ จำกัด (0765564001536)

ที่อยู่ 234 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง (บ้านนายสัมฤทธิ์ - ที่ดินนายอำพล) ซอย ๕ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแลง

ตำบล/แขวงหนองกะปี่ อำเภอ/เขตบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม โทร โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต	Cube ทดสอบที่อายุ: 28 วัน	50.00	6	300.00	

(สามร้อยบาทถ้วน)	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)	300.00
------------------	---------------------------	--------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ผู้นำส่งวัสดุ ลท.2664

โทร. Email.

ผู้รับวัสดุ

โทร. Email.

ดำเนินการ



กรุงไทย KTB
Public Works & Town
Phetchaburi
T.032 427 189 THANKS.

TTD: 02002239
MID: 000000000365317
TRAC: 000786
SYSTEM: 00002113
BATCH: 000412
BFI NO.: 000103812306
21/09/2022 10:17:04

SAT
KTB
5043 67xx xxxx 4905 S
APPR CODE 103812306
COMCODE 1902951

AMT THB *300.00
TTL THB *0.00
TOT THB *300.00

BFI 10765564001536

KTB E-MONEY CARD

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
*** NO REFUND ***
GHL_GOV_V.1.1.1

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานที่แนบมาและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานอย่างเคร่งครัด
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 1111 หรือ 1112

***** CUSTOMER COPY *****

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สาย(บ้านนายสมฤทธิ์ - ที่ดินนายอำพล) ซอย 5

สถานที่ ม.8 บ.ห้วยแดง ต.หนองกะพ้อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพ้อ

วันที่ทดสอบ ตามระบุ -



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-65-0739

ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ทดสอบ

วิเคราะห์ผล

ตรวจสอบ

นายณฤทธิ์ สุสุตราทอง

นายชูวัฒน์ จิตตบุรุษพงษ์

นายจักรพันธ์ พอลิต

[Signature]

[Signature]

[Signature]

พ.พ.มยผ. 1210

แผ่นที่ 1

ตัวอย่างคอนกรีต

การทดสอบ

ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม. ^๒)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ^๒)	ค่ากำลังอัดกำหนดที่อายุ 28 วัน (กก./ซม. ^๒)	ส่วนของโครงสร้าง	หมายเหตุ
1	1 ก.ย. 65	15 X 15 X 15	8.30	27 ก.ย. 65	26	69910	310.71				Explosive Failure
2	1 ก.ย. 65	15 X 15 X 15	8.30	27 ก.ย. 65	26	66186	294.16	296.52	280	ผิวจราจร	Explosive Failure
3	1 ก.ย. 65	15 X 15 X 15	8.30	27 ก.ย. 65	26	64058	284.70				Explosive Failure
4	3 ก.ย. 65	15 X 15 X 15	8.10	27 ก.ย. 65	24	51291	227.96				Explosive Failure
5	3 ก.ย. 65	15 X 15 X 15	8.10	27 ก.ย. 65	24	52354	232.69	245.30	280	ผิวจราจร	Explosive Failure
6	3 ก.ย. 65	15 X 15 X 15	8.10	27 ก.ย. 65	24	61930	275.24				Explosive Failure

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพ้อ ที่ พบ 77603/457 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว

ผู้นำส่งวัสดุ

นายบุญฤทธิ์ ทองปลั่ง ผู้ควบคุมงาน

กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน