

เป็นต้นไป แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเพิกเฉย ละเลย ไม่เข้ามาลงมือก่อสร้างตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ จนผู้ฟ้องคดีต้องเป็นฝ่ายมีหนังสือที่ พบ ๗๙๖๐๒/๔๓๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เพราะหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดี เร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการวางท่อลอดกลมระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับยังเพิกเฉย ไม่เข้าลงมือทำการก่อสร้างดังกล่าว โดยที่ผู้ฟ้องคดีเองก็ทราบตั้งแต่ขณะเข้าทำสัญญาจ้างแล้ว ว่าระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญา มีระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเพิกเฉย ไม่เข้าลงมือปฏิบัติงานก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปนานเกินสมควรจนถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีเพิ่งเริ่มลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งในวันดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มลงมือปฏิบัติงานนั้น ระยะเวลาตามสัญญาจ้างได้ล่วงเลยมานานกว่า ๘๑ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา ทำให้เหลือระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาอีกเพียง ๑๙ วัน ก็สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา จึงเป็นสาเหตุประการสำคัญที่ทำให้ผู้ฟ้องคดี ทำงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

ผู้ฟ้องคดีขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีพบว่าแบบรูปและรายการละเอียดของงานโครงการดังกล่าวมีข้อผิดพลาดตั้งแต่ก่อนเข้าลงนามในสัญญา และได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีจะต้องเข้าดำเนินการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังมีได้แจ้งรายละเอียดในบางส่วน และรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งข้อบกพร่องผิดพลาดของรูปแบบและรายการละเอียดดังกล่าวล้วนแต่เป็นสาระสำคัญในการก่อสร้างทั้งสิ้น และแบบรูปและรายการละเอียดยังมีความขัดแย้งกับปริมาณงาน (ปร.๔) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำขึ้นมา เมื่อตรวจสอบพบข้อบกพร่องและความผิดพลาดต่าง ๆ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงประสานกับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อป้องกันข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ระยะใน

การพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาล่าช้า และกว่าจะได้ข้อสรุปและรายละเอียดครบถ้วนระยะเวลาของสัญญาที่ล่วงเลยไปมากแล้ว

อีกทั้ง เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าไปดำเนินการก่อสร้างแล้ว ผู้ฟ้องคดียังพบปัญหาอุปสรรค มีเสาไฟฟ้ากีดขวางและมีสิ่งปลูกสร้างของบ้านเรือนประชาชนล้ำเข้าไปในเขตก่อสร้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ช่างควบคุมงานทราบปัญหา และขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค หรือแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหากับผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหากับผู้ฟ้องคดีในทันที แต่รอจนกระทั่งผู้ฟ้องคดีแจ้งเป็นหนังสือตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลขที่ ๕ จึงจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งระยะเวลาตามสัญญาจ้างก็ล่วงเลยไปนานแล้ว จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในช่วงที่ต้องรอแนวทางการแก้ไขปัญหากจากผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งรายละเอียดของค่าระดับในการก่อสร้าง แนวทางการแก้ไขปัญหากกรณีติดเสาไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชน ผู้ฟ้องคดีก็ได้เพิกเฉย ไม่เข้าลงมือทำการก่อสร้างงานโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ผู้ฟ้องคดีได้ไปทำการหล่อบ่อพัก และสั่งซื้อท่อ ค.ส.ล. ที่จะใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเอาไว้ในระหว่างนั้นด้วย

ข้อที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าโครงการก่อสร้างวางท่อลอดกลมระบายน้ำพร้อมบ่อพักด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการก่อสร้างและวางท่อลอดในเขตพื้นที่ทางสาธารณะซึ่งประชาชนในพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ต้องใช้ทางสาธารณะดังกล่าวสัญจรไปมาทุกวัน ทั้งการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีต้องมีการขุดพื้นที่ทางสาธารณะออก เพื่อยางและฝังท่อลอดลงไปในตัวทางสาธารณะ ซึ่งท่อลอดที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างนั้นอยู่บนพื้นทางสาธารณะ ทำให้การก่อสร้างที่ล่าช้าไม่เป็นไปภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาของผู้ฟ้องคดีจึงมีผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ทางสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจึงถือได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับ

ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ของสัญญา ว่าหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๓๘๙ บาท (พหุพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา จึงขอด้วยตามความนัยข้อ ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ฟ้องคดีขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่าในการดำเนินการขุดท่อลอด ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการที่ละครั้งถนน และช่วงที่ประชาชนจะสัญจรผู้ฟ้องคดีจะพยายามอำนวยความสะดวกในการเดินเครื่องจักรออกจากถนนเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ ซึ่งในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาจจะมีความสะดวกอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน หรือขาดประโยชน์จากการใช้ทางตลอดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้าง อีกทั้ง ในการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้ว หากประชาชนที่ต้องการความสะดวกสบายและสามารถหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวได้ ก็สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น มิได้หมายความว่าไม่มีสายทางดังกล่าวประชาชนจะไม่สามารถสัญจรไปไหนมาไหนได้เลย ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขุดในช่วงเช้าและขุดกลับให้เสร็จภายในวัน ประชาชนจะขาดประโยชน์จากการใช้ทางได้อย่างไร

อย่างไรก็ดี ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ออกแบบและกำหนดวิธีการดำเนินการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้ดำเนินการตามแบบรูปและวิธีการที่กำหนดไว้ ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการหาแนวทางป้องกันเอาไว้หรือไม่ ในกรณีดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ตามที่ระบุในสัญญา เนื่องจาก พื้นที่ก่อสร้างติดปัญหาและอุปสรรคจากเสาไฟฟ้ากีดขวางในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้ฟ้องคดีก็ยังมิได้ดำเนินการขุดรื้อพื้นที่ดังกล่าวเลย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคแล้ว และผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีก็ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีมิได้เพียงพบปัญหาในเรื่องที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเท่านั้น แต่ผู้ฟ้องคดียังพบปัญหาเรื่องค่าระดับคลาดเคลื่อนในระหว่างทำงาน ซึ่งเกิดจากความ

บกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีในการสำรวจและออกแบบ เมื่อดำเนินการไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีพบว่าแนวการวางท่อและบ่อพักมีระดับที่ไม่สม่ำเสมอและตลอดทั้งแนว มีบางช่วงสูงต่ำไม่เท่ากัน ทำให้เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการวางบ่อพักลงไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องมีการต่อปากบ่อพักซึ่งบางบ่อจะต้องต่อปากบ่อพักขึ้นมาสูงเกือบเท่ากับการวางบ่อพักอีก ๑ บ่อ เพื่อให้ได้ระดับตามที่แบบรูปกำหนด ซึ่งงานในส่วนดังกล่าวสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าการก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมจริง ๆ จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานยากขึ้น และต้องใช้เวลาที่มากขึ้นอีกด้วย โดยในการดำเนินการดังกล่าวผู้ฟ้องคดีเองก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ได้มีการเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด

หากอ้างอิงตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ระบุเอาไว้ว่าผู้ฟ้องคดีมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๑๐๐ วัน ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนหมดสัญญา ๑๙ วัน และผู้ฟ้องคดีมีค่าปรับจำนวน ๕๖ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๗๕ วัน เท่านั้น ทั้งที่งานก่อสร้างพบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอยู่โดยตลอด ต้องใช้ความละเอียดและระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้น แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังตั้งใจทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างที่ล่าช้าไม่เป็นไปภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาของผู้ฟ้องคดีมีผลกระทบต่ออาการจราจรในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ทางสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ล่าช้า เนื่องจาก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีได้โดยสมบูรณ์ มีเสาไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้างจากบ้านเรือนประชาชนลูก้าอยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการล่าช้า แต่ผู้ฟ้องคดียังสามารถดำเนินการได้กว่าระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้างอีกด้วย ซึ่งการเข้าดำเนินการได้ล่าช้า มิได้ส่งผลกระทบต่ออาการจราจรบนสายทางดังกล่าวของประชาชนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด หากไม่มีปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวและผู้ฟ้องคดีสามารถเริ่มดำเนินการได้ตามวันที่กำหนดไว้ในสัญญา แผนการปฏิบัติงานก็จะเป็นอย่างเดียวกัน ไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะเข้าดำเนินการได้ในวันที่เท่าไรของสัญญา ก็มีสาเหตุที่จะทำให้การดำเนินการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้เลย และด้วยหลักการทำงาน

ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขุดสายทางดังกล่าวทั้งสายทางจนประชาชนสัญจรไม่ได้เลยตลอดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถนำเอาประเด็นดังกล่าวมากล่าวอ้างประชาชนผู้ใช้ทางสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากได้ และไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการกำหนดค่าปรับได้เช่นกัน เนื่องจาก การเข้าดำเนินการล่าช้า มิได้ดีมีผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างโดยรวม ผู้ฟ้องคดียังใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอยู่ในขอบเขตจำนวนวันตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างภายในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดได้ ก็มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่มีปัญหาและอุปสรรคไม่พร้อมสำหรับการก่อสร้าง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้

ในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจึงถือได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคานั้น ผู้ฟ้องคดีขอชี้แจงว่าในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับแจ้งเหตุว่าการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยแจ้งว่ามีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างงานโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด หากผู้ฟ้องคดีทราบย่อมต้องหาแนวทางแก้ไขร่วมกับประชาชนไปแล้ว แต่ตลอดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปดำเนินการก่อสร้างไม่เคยทราบว่ามีความเดือดร้อนในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นแต่อย่างใด

ข้อที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้รับมอบงานจากผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปรากฏโครงการวางท่อลอดกมลระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidine) มีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า บริเวณที่ผู้ฟ้องคดีได้ขุดถนนเพื่อวางท่อลอดกมลระบายน้ำ เกิดความชำรุดเสียหาย ถนนเกิดการแตกร้าวและยุบตัวลงตลอดแนวช่องทางเดินรถ ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจำนวนมาก ซึ่งการยุบตัวของถนนดังกล่าว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง ผู้ถูกฟ้องคดี

จึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนภายใน ๗ วัน แต่ผู้ฟ้องคดียังเพิกเฉย ละเลย ไม่เข้ามาแก้ไขความชำรุดบกพร่อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีขออาศัยอำนาจตามสัญญาข้อ ๓ ข้อ ๘ และข้อ ๑๙ นำเงินจำนวน ๑๓,๐๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) มาชำระให้ผู้ถูกฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากยังเพิกเฉยหรือละเลย ผู้ถูกฟ้องคดี จะใช้สิทธิบังคับชำระหนี้จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ขณะทำสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องดังกล่าวภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ว่าจ้างให้ผู้อื่นทำการแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้น โดยผู้ฟ้องคดีต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบในวงเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเป็นค่าจ้างไป หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ พบ ๗๗๖๐๒/๒๗๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงชี ราชบุรี เพื่อบังคับชำระหนี้ตามหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ขณะเข้าทำสัญญา ดังนั้น การบังคับชำระหนี้จากหลักประกันตามสัญญา จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการใช้สิทธิโดยอาศัยอำนาจตามสัญญาที่คู่สัญญาได้ทำไว้ต่อกัน ข้อกล่าวอ้างที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระเงินจำนวน ๑๓,๐๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๕ ปี จึงฟังไม่ขึ้นแต่อย่างใด และการที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๗๐,๗๘๔ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) จึงรับฟังไม่ขึ้น

ผู้ฟ้องคดีขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เพิกเฉยไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องตามที่ได้รับแจ้ง แต่ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบสาเหตุแห่งความชำรุดเสียหายดังกล่าวว่าเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีตามเงื่อนไขการรับประกันตามสัญญาข้อ ๘ หรือไม่ เนื่องจาก เงื่อนไขการรับประกันตามสัญญาข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ระบุไว้ว่า “...ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง

ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา...” ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องเข้าซ่อมแซมความชำรุดเสียหายใน
ทุกกรณี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุแห่งความชำรุดบกพร่อง แต่กลับผลัดภาระใน
การซ่อมแซมงานโครงการดังกล่าวให้กับผู้ฟ้องคดี และบังคับใช้สิทธิตามสัญญาจ้างโดยไม่เป็นธรรม
บังคับเรียกเงินจากหลักประกันทั้งที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ความความชำรุดเกิดจากความบกพร่องของ
ผู้ฟ้องคดี และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่

ผู้ฟ้องคดีจึงประทานคราบเรียนศาลมาว่าค่าให้การของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น จึงขอ
ศาลได้โปรดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับ และคืนเงินที่ผู้ฟ้องคดีบังคับจากหลักประกัน
ของผู้ฟ้องคดีตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีด้วย

ลงชื่อ นายณัฐกริชยุทธ ศุภเกียรติกมล ผู้ฟ้องคดี