



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

เลขรับที่ ๒๒๐๘

วันที่ ๒ / พ.ย. / ๖๕

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๑๘๕๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ที่ พบ ๗๗๖๐๓ / ๕๙๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยใหญ่ (หลังวัดโพธิ์ลอย) หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี บริษัท เอ็นพีพีไทร์ เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอริราช กนกเวชยนต์)  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓



โครงการ ก่อสร้างสะพานคสล.ลำห้วยใหญ่(หลังวัดโพธิ์ลอย)

สถานที่ ม.3 บ้านโพธิ์ลอย ต.หนองกะป๋อ บ้านลาด อ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง ก่อนตัวอย่างคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

วันที่ทดสอบ ตามระบุ -



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พย1-65-0074

บพ.มยผ. 1210  
แผ่นที่ 1

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ทดสอบ

นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง

วิเคราะห์ผล

นายชูพัฒน์ จิตตพรพงษ์

ตรวจสอบ

นายจักรพันธ์ พอดี

ผลการทดสอบ

ค่ากำลังอัด  
กำหนดอายุ 28  
วัน

ส่วนของโครงสร้าง

หมายเหตุ

ลำดับ ที่	หล่อวันที่	ขนาด ( ซม.)	น้ำหนัก ( กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ ( วัน )	แรงอัดปรัสเซีย ( กิโลนิวตัน )	กำลังอัด ( กก./ซม. <sup>2</sup> )	กำลังอัดเฉลี่ย ( กก./ซม. <sup>2</sup> )	ค่ากำลังอัด กำหนดอายุ 28 วัน	ส่วนของโครงสร้าง	หมายเหตุ
1	1.ต.ค. 64	15 X 15 X 15	7.800	29 ต.ค. 64	28	575	275.95	259.03	240	คาน-ตอม่อ	กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน กำหนด อายุ 1-7 วัน (70%) 240 Ksc
2	1.ต.ค. 64	15 X 15 X 15	7.800	29 ต.ค. 64	28	520	249.36	259.03	240		อายุ 1-7 วัน (70%) 168 Ksc
3	1.ต.ค. 64	15 X 15 X 15	7.800	29 ต.ค. 64	28	525	251.77	259.03	240		อายุ 8-14 วัน (80%) 192 Ksc
4	16 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8.000	29 ต.ค. 64	13	690	331.57	327.54	240	พื้นสะพาน	อายุ 15-21 วัน (85%) 204 Ksc
5	16 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	7.900	29 ต.ค. 64	13	645	309.81	327.54	240		อายุ 22 วัน ขึ้นไป (100%) 240 Ksc
6	16 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8.100	29 ต.ค. 64	13	710	341.24	327.54	240		

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ พย 77603/596 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้ามาทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้รับวัสดุ (ผู้ควบคุมงาน)