



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ  
 เลขที่.....๕๖๓.....  
 วันที่ ๑๖ / ๓ / ๖๕  
 เวลา ๑๔.๕๕ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๕๕๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
 ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๖๐๐๓/๑๒๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ทราบ

มอบสำนักงานปลัด

มอบกองคลัง

มอบกองช่าง

มอบกองการศึกษา

มอบกองสวัสดิการสังคม

.....

.....

นายก อบต.หนองกะปุ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสม ชูรังสฤษฎ์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

เรียน นายก อบต.หนองกะปุ

เก็บทราบ

เก็บอนุมัติ

ดำเนินการสั่งการ

เพื่ออนุญาต

.....

.....

.....

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ ถนนคสล.บ้านโป่งสตอด

สถานที่ ม.6 ต.หนองกะป๋อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

วันที่ทดสอบ ตามระบุ



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พน1-64-0210

บพ.มยผ. 1210  
แผ่นที่ 1

ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ทดสอบ

วิเคราะห์ผล

ตรวจสอบ

นายจกักรพันธ์ พอจิต

นายณฤทธิ์ สุขสุทธาทอง

นายชูพัฒน์ จิตคุุพรพงษ์

การทดสอบ

ลำดับที่	ทดสอบวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัด (กก./ซม. <sup>2</sup> )	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ค่ากำลังอัดกำหนดอายุ 28 วัน (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ส่วนของโครงสร้าง	หมายเหตุ
1	23 ก.พ. 64	15 X 15 X 15	7.950	12 มี.ค. 64	17	510	232.69			ผิวจราจร	กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน กำหนดอายุ 1-7 วัน (70%)
2	23 ก.พ. 64	15 X 15 X 15	7.950	12 มี.ค. 64	17	550	251.60	248.45	240		อายุ 8-14 วัน (80%)
3	23 ก.พ. 64	15 X 15 X 15	7.950	12 มี.ค. 64	17	570	261.06				อายุ 15-21 วัน (85%)
4	25 ก.พ. 64	15 X 15 X 15	8.000	12 มี.ค. 64	15	580	265.79	254.75	240	ผิวจราจร	อายุ 22 วัน ขึ้นไป (100%)
5	25 ก.พ. 64	15 X 15 X 15	8.000	12 มี.ค. 64	15	550	251.60				
6	25 ก.พ. 64	15 X 15 X 15	8.000	12 มี.ค. 64	15	540	246.87				

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่พบ 77603/120 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ (ผู้ควบคุมงาน)