



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ  
เลขรับที่ ๒๓๔๕  
วันที่ ๑๓ / ต.ช / ๒๕  
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๑๙๕๗

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๖๐๐๓ / ๖๔๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเด่น-นายบัญญัติ ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านโปร่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทรรุ่งเรือง ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๕๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓



โครงการก่อสร้าง ถนนตล.สายบ้านนายเต๋-นายบุญฤดี ซอย 5

สถานที่ ม.6 บ้านโปร่งตลอด ต.หนองกะป๋ อ.บ้านลาด

ชนิดตัวอย่าง ตัวอย่างคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

วันที่ทดสอบ ตามระบุ -



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-65-0105

บพ.มยบ. 1210 แผ่นที่ 1

ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน  
 รูปทรงกระบอก (CYLINDER)  
 รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ตรวจสอบ นายณฤทธิ์ สุสุธาทอง  
วิเคราะห์ผล นายชูพันธ์ จิตคู่พรพงษ์  
ตรวจสอบ นายจักรพันธ์ พอลจิต

ตัวอย่างคอนกรีต การทดสอบ

ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัด (กก./ซม. <sup>2</sup> )	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ค่ากำลังอัดกำหนดอายุ 28 วัน (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ส่วนของโครงสร้าง	หมายเหตุ
1	22 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8.100	15 พ.ย. 64	24	650	312.22		280	ผิวจราจร	กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน กำหนด อายุ 1-7 วัน (70%) 280 ksc
2	22 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8.200	15 พ.ย. 64	24	600	288.04		280	ผิวจราจร	อายุ 8-14 วัน (80%) 224 ksc
3	22 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8.100	15 พ.ย. 64	24	600	288.04		280	ผิวจราจร	อายุ 15-21 วัน (85%) 238 ksc
4	25 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8.000	15 พ.ย. 64	21	770	370.26		280	ผิวจราจร	อายุ 22 วัน ขึ้นไป (100%) 280 ksc
5	25 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8.100	15 พ.ย. 64	21	555	266.28				
6	25 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8.100	15 พ.ย. 64	21	600	288.04				
7	27 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8.100	15 พ.ย. 64	19	580	278.37		280	ผิวจราจร	
8	27 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8.200	15 พ.ย. 64	19	620	297.72				
9	27 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8.100	15 พ.ย. 64	19	700	336.41				

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขอองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ที่ พบ 75203/642 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ผู้รับส่งวัสดุ (ผู้ควบคุมงาน)