

โครงการ ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก

สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ต.ห้วยซ้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ อบต.หนองกะพู่

วันที่ทดสอบ 20 มกราคม 2565



ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.พ.ย.ม. 1103

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-65-217

แผ่นที่ 1

ผลการทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

เหล็กกลม เหล็กข้ออ้อย

ตรวจสอบ

นายจักรพันธ์ พอลิต

วิเคราะห์ผล

นายชูชีพน์ จัตตุพรพงษ์

[Signature]

[Signature]

ลำดับ ที่	ขนาดระบุ (มม.)	ขนาดจริง (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ซม. ²)	น้ำหนัก (กก./ม.)	แรงดึง		ความต้านแรงดึง		อัตรา ความยืด (%)	การทดสอบ ด้วยการ ค้ำยัน	หมายเหตุ
					ที่จุดคราก (KN)	ที่จุดสูงสุด (KN)	ที่จุดคราก (กก./ซม. ²)	ที่จุดสูงสุด (กก./ซม. ²)			
1	RB 9	8.77	0.605	0.475	22.04	31.49	3717	5311	24.44		SR 24
2	RB 9	8.77	0.605	0.475	22.20	31.37	3744	5291	26.67		SR 24
3	RB 9	8.77	0.605	0.475	22.37	31.61	3773	5331	22.22		SR 24
4	DB 12	11.85	1.103	0.867	46.74	66.72	4319	6165	25.00		SR 24
5	DB 12	11.85	1.103	0.867	45.61	66.66	4215	6160	25.00		SR 24
6	DB 12	11.85	1.103	0.867	45.61	67.87	4215	6272	25.00		SR 24

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพู่ ที่ พบ 77603/009 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ

นายบุญญฤทธิ์ ทองปล้อง

