



ที่ พบ ๗๖๖๐๒ / ๑๕๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
อำเภอบ้านลาด พบ ๗๖๖๐๒
วันที่ ๒๐ / ๑๓ / ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๓๕ น.

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปี่

อ้างถึง หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ที่ ตผ ๐๐๖๒.๑ พบ/๗๔๔ เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.จดหมายบันทึก ที่ ตผ ๐๐๖๒.๑ พบ/จ. ๓๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ แผ่น

๒.รายงานการประชุมเปิดตรวจของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๕ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้รับหนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ที่ ตผ ๐๐๖๒.๑ พบ/๗๔๔ เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจ โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่ประตูน้ำ หมู่ที่ ๕ ถนนเพชรเกษม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตำบลท่าเสา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีคัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๕,๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา นั้น

ตามรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นโดยมี นายอภิชาติ ฤกษ์พุมิ วิศวกรชำนาญการ ในฐานะผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบรายงาน และนายสิริชัย กกแก้ว วิศวกรชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้ร่วมตรวจสอบ พร้อมแจ้งตามจดหมายบันทึก ที่ ตผ ๐๐๖๒.๑ พบ/จ. ๓๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๑ และรายงานการประชุมเปิดตรวจ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผลการตรวจสอบการจัดทำสัญญา พบประเด็นข้อบกพร่องจำนวน ๓ ประเด็น

๒. ผลการตรวจสอบการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางบางรายการพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๓ รายการ

สรุปผลการพิจารณาและความเห็นของหน่วยงานผู้ตรวจสอบขอให้หน่วยรับตรวจดำเนินการควบคุมและแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และตามแบบสัญญาและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีกตามเอกสารรายงานการประชุมเปิดตรวจแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการแจ้งนายขวลิต สังข์สน อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีกในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ หอมนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

กองคลัง โทร. ๐-๓๒๕๘-๖๕๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraband_๐๖๗๖๐๖๐๙@dla.go.th



จดหมายบันทึก

ระหว่าง นายอภิชาติ ฤกษ์พุดิ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ที่ ตพ ๐๐๖๒.๑ พบ/จ. ๓๐

กับ นายประสงค์ หอมนาน
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ความเห็นหรือคำถาม

คำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจ

ตามที่ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ได้ตรวจสอบการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตั้งแต่ประตูน้ำ หมู่ที่ ๕ ถนนเพชรเกษม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตำบลท่าเสา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีคัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๕,๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท พบประเด็นข้อบกพร่องในเบื้องต้นดังนี้

๑) ผลการตรวจสอบการจัดทำสัญญา

๑.๑) จากการตรวจสอบการจัดทำสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พบประเด็นข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามแบบสัญญาและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรณี ไม่มีการระบุรายการซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑(แบบรูป)..... จำนวน.....(.....) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒(รายการละเอียด) จำนวน.....(.....) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)..... จำนวน.....(.....) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔(ใบเสนอราคา)..... จำนวน.....(.....) หน้า

ขอทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

๑.๒) จากการตรวจสอบสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามเงื่อนไขในสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๒๓ การปรับราคาค่าจ้าง และเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๓ พบประเด็นข้อบกพร่องจากการกำหนดสูตรที่ใช้สำหรับการปรับราคาค่าจ้าง รวมถึงการคำนวณและรายงานผลการ

ขายเช่านาประสงค์ หอมนวน กำแพง
นาขกองการมริการส่วนตำบลท่าเสา ขอชี้แจงประเด็น
ข้อบกพร่องในเมืองคน ดังนี้

1.ผลการตรวจสุทธภาพ จักทำสัญญา

1.1ขอชี้แจงว่า ไร่ค่าเป็นการระพราชกวรซึ่งเป็น
เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ 2 เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของ
ของสัญญาเริ่มบรุษแล้ว ทาพราชจะเอื้อมที่แนบมาพร้อมนี้

1.2ขอชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างตังถดาว เบื้องงาน
นิวตณ ค.ส.อ. จึงใรสุครเพืงสุครเคืงว และไมโคแษก
งานกึนออกจากงานนิวตณนคอบกรัก ทำใรคทา.ค...ใรคอกอง
และบรุษจางใรใรลือที่ นการชอริบใญชคพพภาใน ๑๐ ใ
นุแถวในสงมอชงานในงวคสุพทว คังนในคารจักจางครัง
คอกใปองค้การมริการส่วนตำบลท่าเสา จะค้การคทา
ชอริบรอกคังถดาวใรคอกองคอกใป

1.3ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันใคค่าเป็นการเจรจากับค้สัญญา

ใเปอปรับอชางราษการชอริบรอกคอกุพทวชการคทาอ็กรว
รทละค้คชอมกพรอกคังถดาวใรชบรุษแล้ว ทาพราช
จะเอื้อมที่แนบมาพร้อมนี้

2.ผลการตรวจสอบการกำหนดราคากลาง

2.1ขอชี้แจงว่า ราจะเอื้อมคการค้านวณมริพงาน
ชงรชการงานวิศุกค้คเอื้อม ก มีกการค้การรวมสวนพุมท้

1.20 แคเนื่องจกในการค้านวณใรใปรคกรพ.๕๑๑ในการ
ค้ค้านวณในรชชใปรคกรมใรใมการค้การรวมสวนพุมท้คว
1.60 ใวแล้ว รวมชอกเงิน 6,278,385.48 บาท และ

คณกรมคการค้านวณราคากลางใค้ค้านวณราคากลางใวใน
ค้กมประมาคใคใพชง ๕,38๐,๐๐๐ บาท ใงใช้ราคานี้
ในการประกาศราคาจักชอริจาง และจักชอริจางในราคา
ใพชง 5,37๑,๐๐๐ บาท ใคใมใมีเจกนาทำใรราชการ
ใเลืงชวและใไมเกิดควณใเลืงชวคอกทางราชการ และใค

ตรวจสอบสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามบันทึกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา (กองคลัง) ที่ พบ ๗๖๖๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งใช้สูตร K๓.๔ เพียงสูตรเดียว และไม่ได้แยกงานดินออกจากงานผิวถนนคอนกรีต ทำให้ค่า K ไม่ถูกต้อง โดยพบกรณีมีการจ่ายเงินเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๓,๑๖๕.๑๐ บาท (กระดาษทำการ K๓) แต่ผู้รับจ้างไม่ใช้สิทธิ์ในการขอรับเงินชดเชยภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันส่งมอบงานในงวดสุดท้าย ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง สำนักงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

๑.๓) จากการตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญาบัญชีแสดงรายการปริมาณและราคา พบข้อบกพร่องจากการจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาโดยมิได้เจรจากับคู่สัญญาเพื่อปรับลดบางรายการหรือปรับลดทุกรายการตามอัตราร้อยละ ทำให้ผลรวมจากทุกรายการจากใบแจ้งฯ มูลค่า ๕,๓๘๐,๐๘๒.๙๓ บาท ไม่เท่ากับราคาจ้างตามสัญญามูลค่า ๕,๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท จึงเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวง) ๐๕๐๕.๒/ว ๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ขอทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

๒) ผลการตรวจสอบการกำหนดราคากลาง

๒.๑) รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานของรายการงานวัสดุคัดเลือก ก ในเอกสารราคากลางที่ระบุปริมาณไว้ ๔,๒๙๗.๘๐ ลบ.ม. มีการรวมส่วนยิบตัว ๑.๒๐ แต่เมื่อตรวจสอบรายละเอียดคำนวณต้นทุนของรายการงานดังกล่าวที่ระบุ ๒๘๙.๓๐ บาทต่อลบ.ม. พบว่ามีการรวมส่วนยิบตัว ๑.๖๐ แล้ว จึงเป็นการรวมส่วนยิบตัวซ้ำซ้อนกัน ขอทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

๒.๒) รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานของรายการงานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ในเอกสารราคากลางที่ระบุปริมาณไว้ ๙๐๙.๐๐ ลบ.ม. มีการรวมส่วนยิบตัว ๑.๑๐ แต่เมื่อตรวจสอบรายละเอียดคำนวณต้นทุนของรายการงานดังกล่าวที่ระบุ ๓๕๓.๓๘ บาทต่อลบ.ม. พบว่ามีการรวมส่วนยิบตัว ๑.๖๐ แล้ว จึงเป็นการรวมส่วนยิบตัวซ้ำซ้อนกัน ขอทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

๒.๓) ค่าวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ที่อายุ ๒๘ วัน (กค./ตร.ขม.) รูปลูกบาศก์ ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. ของรายการงานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ในรายละเอียดคำนวณต้นทุนระบุ ๑,๗๘๙.๖๓ บาทต่อลบ.ม. ซึ่งรวมจากค่าคอนกรีตจำนวนเงิน ๑,๗๕๙.๕๓ บาทต่อลบ.ม. กับค่าติดตั้งเครื่องผสม ๓๐.๐๐ บาทต่อลบ.ม. ซึ่งไม่เป็นไปตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างกำหนดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ราคา ๑,๖๕๑.๗๑ บาทต่อลบ.ม.

กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไป

2.2ขอแจ้งวาระขอแจ้งผลการคำนวณปริมาณงานของงานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม เป็นการคิดการรวมส่วนยิบตัว 1.1 แต่เนื่องจากในกรมคำนวณไร่โปรแกรม ๕.๖ P. ในการคิดคำนวณในระขอโปรแกรมให้มีการคิดการรวมส่วนยิบตัว 1.6๐ ไว้แล้ว รวมผลคูณเงิน 6,278,385.48 บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางไว้แล้ว แต่ยังไม่ประเมินได้เพียง 5,380,000 บาท จึงใ้ราคาใบในการประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง และจัดซื้อจัดจ้างในราคาเพียง 5,379,000 บาท โขะไม่มีเจตนาทำให้ราชการเสียหายและไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และได้กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไป

2.3ขอแจ้งว่า ในการคำนวณค่าวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยฯ ได้ใช้ระบบโปรแกรม ๕.๖ P. ในการคำนวณโดยใช้ราคาตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเดือนกันยายน 256๔ ราคา 1,651.71 บาทต่อลบ.ม. โขะระบบได้คำนวณออกมาเป็นชื่อของงานคอนกรีต และวาระขอแจ้งการคำนวณค่างานถนนคอนกรีต งานผิวทาง ราคา 1,78๙.63 บาท โขะไม่มีเจตนาทำให้ราชการเสียหายและไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และได้กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไป เอกสารแนบตามวาระขอแจ้งที่แนบมาพร้อมนี้

ขอทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงเปิดโอกาสให้
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ชี้แจงเหตุผลหรือข้อเท็จจริง พร้อม
แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี) แล้วจัดส่งให้สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
เพื่อจะได้นำมาประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ หากท่านไม่
ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น จะถือว่าท่านไม่ประสงค์
ชี้แจงเหตุผลหรือข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมอีก



(นายอภิชาติ ฤกษ์พุดมี)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

โทร ๐-๓๒๕๒-๘๐๗๘ ต่อ ๒๕

หมายเหตุ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ออกบันทึกนี้ไว้ได้ชื่อ
ผู้บันทึกความเห็นหรือคำถาม



(นายประสิทธิ์ ทองนพน)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา



บันทึกการตรวจสอบรายการคำนวณค่า K
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

การตรวจสอบค่า K	วันที่เปิดของประมวลราคา/เสนอราคา	29 มิ.ย. 64	1.วันที่ส่งงบงวดสุดท้าย	28 มิ.ย. 65
ชื่อหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเสน	จำนวนที่รับสัญญา	5,379,000.00 บาท	2.ครบ 90 วัน จากวันที่ส่งงานงวดสุดท้าย	26 มิ.ย. 65
เอกสารอ้างอิง	สัญญาเริ่มต้น	7 มิ.ย. 65 สิ้นสุดสัญญา(เดิม)	3.ผู้รับจ้างขอคืนค่างวด ครึ่งที่	
สัญญาเลขที่ 1/2565	ลงวันที่ 7 มิ.ย. 65 ต่ออายุสัญญา	วัน สิ้นสุดสัญญา(ใหม่)		

วันที่	ครั้งที่	สัญญา	รายการ	ค้างงาน		หักค้างที่ ไม่อยู่ในข่าย ได้รับค่า K	ค่างานที่ได้ รับการพิจารณา ค่า K	สุทธกรคำนวณค่า K		เพิ่มชี้บ่ง/ลด คิดเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			สุทธค่า K	ค่า K		
1/1	28 มิ.ย. 65-งานเดิน			2,147,136.72			2,147,136.72	K2.2	1.011		
1/1	28 มิ.ย. 65-งานไว้งวด ส.ส.ล.			3,231,863.28		66,761.76	3,165,101.52	K3.4	1.041	0.001	3,165.10
				รวม							3,165.10

รายงานการประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ
เพื่อเปิดโอกาสให้ หน่วยรับตรวจ ชี้แจงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๕ วรรค ๑

โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตั้งแต่ประตูน้ำ หมู่ที่ ๕ ถนนเพชรเกษม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตำบลท่าเสา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีคัดเลือก
เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่
๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๕,๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา







สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มาประชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๑. นายประสงค์	หอมมาน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา	
๒. ส.ต.ท.หญิง ลำพา	กายเพชร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา	
๓. นายปานเทพ	จันทร์เกิด	ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะคณะกรรมการ กำหนดราคากลางโครงการฯ	
๔. นายเจนศักดิ์	แกะพลอย	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ในฐานะคณะกรรมการ กำหนดราคากลางโครงการฯ	
๕. นางพรพิมล	พรายมี	ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	
๖. นางสาววันเพ็ญ	ร้ายเรือง	เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญการ	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

๑. นายชวลิต	สังข์สน	อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ในฐานะประธานคณะกรรมการ กำหนดราคากลางโครงการฯ	
-------------	---------	--	---

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

๑. นายสิริชัย	กกแก้ว	วิศวกรชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้ร่วมตรวจสอบ	
๒. นายอภิชาติ	ฤกษ์พุดิ	วิศวกรชำนาญการ ในฐานะผู้ตรวจสอบและ รับผิดชอบรายงาน	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ผู้ตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นพร้อมแจ้งตามจดหมายบันทึก ที่ ตผ
๐๐๖๒.๑ พบ/จ. ๓๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑ มีรายละเอียดดังนี้

๑) ผลการตรวจสอบการจัดทำสัญญา พบประเด็นข้อบกพร่องจำนวน ๓ ประเด็นดังนี้

๑.๑) จากการตรวจสอบการจัดทำสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และ
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
พบประเด็นข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามแบบสัญญาและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรณี ไม่มีการระบุรายการซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑(แบบรูป)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒(รายการละเอียด) จำนวน.....(.....) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓.....(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔(ใบเสนอราคา)..... จำนวน.....(.....) หน้า

..... ฯลฯ.....

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแจ้งว่า ได้ดำเนินการระบุรายการซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ในปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณาและความเห็น ของผู้ตรวจสอบฯ จากการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่าในปัจจุบันมีการแก้ไขข้อบกพร่องและปฏิบัติตามแบบสัญญาและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงเห็นควรยุติประเด็นดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒) จากการตรวจสอบสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามเงื่อนไขในสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๒๓ การปรับราคาค่าจ้าง และเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ พบประเด็นข้อบกพร่องจากการกำหนดสูตรที่ใช้สำหรับการปรับราคาค่าจ้าง รวมถึงการคำนวณและรายงานผลการตรวจสอบสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามบันทึกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา (กองคลัง) ที่ พบ ๗๖๖๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งใช้สูตร $K_{๓.๔}$ เพียงสูตรเดียว และไม่ได้แยกงานดินออกจากงานผิวถนนคอนกรีต ทำให้ค่า K ไม่ถูกต้อง โดยพบกรณีมีการจ่ายเงินเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๓,๑๖๕.๑๐ บาท (กระต่ายทำการ K๑) แต่ผู้รับจ้างไม่ใช้สิทธิ์ในการขอรับเงินชดเชยภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันส่งมอบงานในงวดสุดท้าย ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง และคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง สำนักงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแจ้งว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นงานผิวถนน ค.ส.ล. จึงใช้เพียงสูตรเดียว และไม่ได้แยกงานดินออกจากงานผิวถนนคอนกรีต ทำให้ค่า K ไม่ถูกต้อง และผู้รับจ้างไม่ใช้สิทธิ์ในการขอรับเงินชดเชยภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันส่งมอบงานในงวดสุดท้าย ดังนั้นในการจัดจ้างครั้งต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาจะดำเนินการตามข้อบกพร่องดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไป

ข้อพิจารณาและความเห็น ของผู้ตรวจสอบฯ จากการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่าเป็นการยอมรับในข้อบกพร่องจากผลการตรวจสอบดังกล่าว และเนื่องจากพบกรณีมีการจ่ายเงินเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๓,๑๖๕.๑๐ บาท แต่ผู้รับจ้างไม่ใช้สิทธิ์ในการขอรับเงินชดเชยภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันส่งมอบงานในงวดสุดท้าย จึงไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงเห็นควรยุติประเด็นดังกล่าว แต่ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยให้แนบเฉพาะสูตรการคำนวณค่า K ทุกสูตรตามคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ๗

ฉบับล่าสุด โดยให้ระบุในรายการซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เพื่อคำนวณค่า K ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และป้องกันข้อพิพาทจากคู่สัญญา

หน่วยรับตรวจ รับทราบและยืนยันผลการพิจารณาและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

๑.๓) จากการตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญาบัญชีแสดงรายการปริมาณและราคา พบข้อบกพร่องจากการจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาโดยมิได้เจรจากับคู่สัญญาเพื่อปรับลดบางรายการ หรือปรับลดทุกรายการตามอัตราร้อยละ ทำให้ผลรวมจากทุกรายการจากใบแจ้งฯ มูลค่า ๕,๓๘๐,๐๘๒.๕๓ บาท ไม่เท่ากับราคาจ้างตามสัญญามูลค่า ๕,๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท จึงเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการเจรจากับคู่สัญญาเพื่อปรับลดบางรายการ หรือปรับลดทุกรายการตามอัตราร้อยละตามข้อบกพร่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณาและความเห็น ของผู้ตรวจสอบฯ จากการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่าในปัจจุบันมีการแก้ไขข้อบกพร่องและปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณา งานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง กรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงเห็นควรยุติประเด็นดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) ผลการตรวจสอบการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางบางรายการ พบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๒.๑) รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานของรายการงานวัสดุคัดเลือก ก ในเอกสารราคากลางที่ระบุปริมาณไว้ ๔,๒๙๗.๘๐ ลบ.ม. มีการรวมส่วนยิบตัว ๑.๒๐ แต่เมื่อตรวจสอบรายละเอียดคำนวณต้นทุนของรายการงานดังกล่าวที่ระบุ ๒๘๔.๓๐ บาทต่อลบ.ม. พบว่ามีการรวมส่วนยิบตัว ๑.๖๐ แล้ว จึงเป็นการรวมส่วนยิบตัวซ้ำซ้อนกัน จึงคำนวณปริมาณงานฯ ที่ถูกต้องได้ ๓,๕๘๑.๕๐ ลบ.ม. (๔,๒๙๗.๘๐/๑.๒๐)

คณะกรรมการฯ ชี้แจงว่า รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานของรายการงานวัสดุคัดเลือกมีการคิดการรวมส่วนยิบตัว ๑.๒๐ แต่เนื่องจากในการคำนวณใช้โปรแกรม e-GP ในการคิดคำนวณในระบบโปรแกรมได้มีการคิดการรวมส่วนยิบตัว ๑.๖๐ ไว้แล้ว รวมยอดเงิน ๖,๒๗๘,๓๘๕.๔๘ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางไว้แล้ว แต่งบประมาณได้เพียง ๕,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท จึงใช้ราคานี้ในการประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง และจัดซื้อจัดจ้างในราคาเพียง ๕,๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท โดยไม่มีเจตนาทำให้ราชการเสียหายและไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และได้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไป

ข้อพิจารณา ของผู้ตรวจสอบฯ ถึงแม้ว่าผลการตรวจสอบการคำนวณราคากลางกรณีดังกล่าว ประกอบกับการรับฟังข้อชี้แจงฯ ทำให้ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางในเอกสารกำหนดราคากลางจำนวนเงิน ๖,๒๗๘,๓๘๕.๔๘ บาท สูงกว่าราคากลางที่ผู้ตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ จำนวนเงิน ๕,๙๖๑,๕๕๐.๐๐ บาท เป็นจำนวน ๓๑๖,๘๓๕.๔๘

บาท แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการเนื่องจากราคาตามสัญญาจ้างจำนวนเงิน ๕,๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีมูลค่าต่ำกว่าราคากลางที่สุ่มตรวจสอบตามประกาศฯ จำนวนเงิน ๕,๙๖๑,๕๕๐.๐๐ บาท เป็นจำนวน ๕๘๒,๕๕๐.๐๐ บาท แต่กรณีราคาตามสัญญาจ้างมูลที่มีค่าต่ำกว่าราคากลางตามประกาศฯ อาจไม่เกิดใน ทุกครั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดราคากลางให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของราชการเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะก่อให้เกิดกับทาง ราชการ

หน่วยรับตรวจ รับทราบและยืนยันผลการพิจารณาและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

๒.๒) รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานของรายการงานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ในเอกสาร ราคากลางที่ระบุปริมาณไว้ ๙๐๙.๐๐ ลบ.ม. มีการรวมส่วนยิบตัว ๑.๑๐ แต่เมื่อตรวจสอบรายละเอียด ค่างานต้นทุนของรายการงานดังกล่าวที่ระบุ ๓๕๓.๓๘ บาทต่อลบ.ม. พบว่ามีการรวมส่วนยิบตัว ๑.๖๐ แล้ว จึงเป็นการรวมส่วนยิบตัวซ้ำซ้อนกัน จึงคำนวณปริมาณงานฯ ที่ถูกต้องได้ ๘๒๖.๓๖ ลบ.ม. (๙๐๙.๐๐/๑.๑๐)

คณะกรรมการฯ ชี้แจงว่า รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานของงานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม มีการคิดการรวมส่วนยิบตัว ๑.๑๐ แต่เนื่องจากในการคำนวณใช้โปรแกรม e-GP ในการคิดคำนวณในระบบ โปรแกรมได้มีการคิดการรวมส่วนยิบตัว ๑.๖๐ ไว้แล้ว รวมยอดเงิน ๖,๒๗๘,๓๘๕.๔๘ บาท และคณะกรรมการ กำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางวันนั้น แต่งบประมาณได้เพียง ๕,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท จึงใช้ราคานี้ใน การประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง และจัดซื้อจัดจ้างในราคาเพียง ๕,๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท โดยไม่มีเจตนาทำให้ ราชการเสียหายและไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และได้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไป

ข้อพิจารณา ของผู้ตรวจสอบฯ ถึงแม้ว่าผลการตรวจสอบการคำนวณราคากลางกรณีดังกล่าว ประกอบกับการรับฟังข้อชี้แจงฯ ทำให้ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางในเอกสารกำหนด ราคากลางจำนวนเงิน ๖,๒๗๘,๓๘๕.๔๘ บาท สูงกว่าราคากลางที่สุ่มตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ จำนวนเงิน ๕,๙๖๑,๕๕๐.๐๐ บาท เป็นจำนวน ๓๑๖,๘๓๕.๔๘ บาท แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการเนื่องจากราคาตามสัญญาจ้างจำนวนเงิน ๕,๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีมูลค่าต่ำกว่าราคากลางที่สุ่มตรวจสอบตามประกาศฯ จำนวนเงิน ๕,๙๖๑,๕๕๐.๐๐ บาท เป็นจำนวน ๕๘๒,๕๕๐.๐๐ บาท แต่กรณีราคาตามสัญญาจ้างมูลที่มีค่าต่ำกว่าราคากลางตามประกาศฯ อาจไม่เกิดใน ทุกครั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดราคากลางให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของราชการเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะก่อให้เกิดกับทาง ราชการ

หน่วยรับตรวจ รับทราบและยืนยันผลการพิจารณาและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

๒.๓) ค่าวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ที่อายุ ๒๘ วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. ของรายการงานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ในรายละเอียดค่างานต้นทุนระบุ ๑,๗๘๙.๖๓ บาทต่อลบ.ม. ซึ่งรวมจากค่าคอนกรีตจำนวนเงิน ๑,๗๕๙.๕๓ บาทต่อลบ.ม. กับค่าติดตั้ง เครื่องผสม ๓๐.๐๐ บาทต่อลบ.ม. ซึ่งไม่เป็นไปตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างกำหนดเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ราคา ๑,๖๕๑.๗๑ บาทต่อลบ.ม.

คณะกรรมการฯ ชี้แจงว่า ในการคำนวณค่าวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยฯ ได้ใช้ระบบ โปรแกรม e-GP ในการคำนวณโดยใช้ราคาตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ราคา ๑,๖๕๑.๗๑ บาทต่อลบ.ม. โดยระบบได้คำนวณออกมาเป็นข้อมูลงานคอนกรีต และรายละเอียดการคำนวณค่า งานต้นทุนต่อหน่วยงานผิวทาง ราคา ๑,๗๘๙.๖๓ บาท โดยไม่มีเจตนาทำให้ราชการเสียหายและไม่เกิดความ

เสียหายต่อทางราชการ และได้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไป พร้อมได้แนบเอกสารมาด้วย

ข้อพิจารณาและความเห็น ของผู้ตรวจสอบฯ จากการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่า กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ แล้วจึงเห็นควรยุติประเด็นดังกล่าว แต่ขอเสนอแนะเพิ่มเติมหากมีการกำหนดค่าวัสดุที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ ได้ในหลายกรณี หากพิจารณาแล้วมีทางเลือกก็ขอให้คำนึงถึงการกำหนดราคากลางที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการให้มากที่สุด

มติที่ประชุม รับทราบ

สรุปผลการพิจารณาและความเห็น ผู้ตรวจสอบขอให้หน่วยรับตรวจดำเนินการควบคุมและแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัดในกรณีที่ ๑.๒, ๒.๑ และ ๒.๒ ในโอกาสต่อไป เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.

ลงชื่อ.....

(นายอภิชาติ ฤกษ์พุดมิ)

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

ลงชื่อ ส.ต.ท.หญิง.....

(ลำพา กายเพชร)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม