

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพุน  
เลขรับที่.....๑๙๓๕  
วันที่ ๗ / ๗.๑ / ๖๕  
เวลา.....๑๕.๐๕ น.



ที่ พบ ๐๐๒๒/๑๗๓๗

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพุน

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพุนที่ พบ ๗๗๖๐๓/๔๗๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพุน ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใต้จรดคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านไร่แค ตำบลหนองกะพุน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธุ์ พอจิต)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

ใบนำส่ง : 76-1-65-0010

วันที่ 4 ต.ค. 2564

เลขทะเบียนทดสอบ พท1-65-0010

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ หจก.ธนภัทร รุ่งเรืองก่อสร้าง (0763559000151)

ที่อยู่ เลขที่ 178/26 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ โครงการการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไต้

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านไต้ จรดคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค

ตำบล/แขวงหนองกะมุก อำเภอ/เขต บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม

โทร

โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต	Cube ทดสอบที่อายุ: 28 วัน	50.00	3	150.00	

(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)	150.00	
--------------------------	---------------------------	--------	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ผู้นำส่งวัสดุ ลท.2930

โทร. \_\_\_\_\_ Email. \_\_\_\_\_

ผู้รับวัสดุ \_\_\_\_\_

โทร. \_\_\_\_\_ Email. \_\_\_\_\_



ดำเนินการ



PublicWorks&Town

Phetchaburi

T.032-427-189 THANKS.

TTD: 02005239  
MID: 00000000003E3E37  
TRAC: 000058  
SYSTRC: 00001331  
BATCH: 000401  
REF NO.: 000102496896  
04/10/2021 17:45:45

SALE  
KTB  
5043 67xx xxxx 4905 S  
APPR\_CODE: 102496896  
COMCODE: 902051  
AMT THB \*150.00  
FFE THB \*0.00  
TOT THB \*150.00  
REF1:0763559000151

KTB E-MONEY CARD

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT  
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY  
TOTAL AMOUNT

\*\*\*\* NO REFUND \*\*\*\*  
GHL\_GOV\_V.1.1.1

โปรดตรวจสอบความถูกต้องในสิ่งที่ได้รับเอกสารนี้  
หากไม่ถูกต้องจะถือว่ารายการดังกล่าวข้างต้น  
ถูกต้องสมบูรณ์  
อุทิศสมบุรณ์

\*\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*\*

ทท 18 คม

0000052900052904

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 1, 31, ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400

0000052900052904

โครงการ		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี		บพ.มยผ. 1210						
สถานที่		ชอมแซมถนนคสล.สายบ้านไต้จรงค์คลองชลประทาน บ้านไร่แค ม.2 ต.หนองกะป๋อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-65-0010						
ชนิดตัวอย่าง		ก้อนตัวอย่างคอนกรีต		แผ่นที่ 1						
ผู้ขอรับบริการ		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ		ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง						
วันที่ทดสอบ		ตามระบุ -		วิเคราะห์ผล นายชูพัฒน์ จิตตพรพงษ์ <i>for</i>						
				ตรวจลอบ นายจักรพันธ์ พอลจิต <i>for</i>						
ตัวอย่างคอนกรีต		การทดสอบ		ส่วนของโครงสร้าง						
ลำดับ	รหัสวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัด (กก./ซม. <sup>2</sup> )	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ค่ากำลังอัดกำหนดอายุ 28 วัน (กก./ซม. <sup>2</sup> )	หมายเหตุ
1	13 ก.ย. 64	15 X 15 X 15	8.150	4 ต.ค. 64	21	550	263.86	296.10	240	กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน
2	13 ก.ย. 64	15 X 15 X 15	8.150	4 ต.ค. 64	21	650	312.22			กำหนด
3	13 ก.ย. 64	15 X 15 X 15	8.150	4 ต.ค. 64	21	650	312.22			อายุ 1-7 วัน (70%)
										อายุ 8-14 วัน (80%)
										อายุ 15-21 วัน (85%)
										อายุ 22-วัน ขึ้นไป (100%)
หมายเหตุ		ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ 77603/477 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564		ผู้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น		ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ( นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง ผู้ควบคุมงาน)				