



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่ ๒๖๓๓
วันที่ ๒๗ / พ.ย. / ๖๕
เวลา ๑๓.๑๓ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๑๙๙๖

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๗๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๖๐๓/๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ที่ทำการ อบต.หนองกะปุ หมู่ ๑ ตำบลห้วยช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์รุ่งเรือง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐
โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ ถนนคสล. พร้อมวางระบายน้ำ ที่ทำการอบต.หนองกะป๋

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

บพ.มยผ. 1210

สถานที่ ม.1. อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี



กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พน-1-66-0139

แผ่นที่ 1

ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีต

ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน

ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

วิเคราะห์ผล นายชูพัฒน์ จิตตพุทธพงษ์

วันที่ทดสอบ ตามระบุ

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ตัวอย่างคอนกรีต

การทดสอบ

ค่ากำลังอัด กำหนดที่อายุ 28 วัน

ส่วนของโครงสร้าง

ลักษณะการแตก

ลำดับ	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดเฉลี่ย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²)	ค่ากำลังอัด กำหนดที่อายุ 28 วัน (กก./ซม. ²)	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก
1	17 ต.ค. 65	15 X 15 X 15	8.00	21 พ.ย. 65	35	72570	322.53		280		Explosive Failure
2	17 ต.ค. 65	15 X 15 X 15	8.00	21 พ.ย. 65	35	74698	331.99	328.84		คานคสล.	Explosive Failure
3	17 ต.ค. 65	15 X 15 X 15	8.10	21 พ.ย. 65	35	74698	331.99				Explosive Failure
4	26 ต.ค. 65	15 X 15 X 15	8.10	21 พ.ย. 65	26	74698	331.99				Explosive Failure
5	26 ต.ค. 65	15 X 15 X 15	8.10	21 พ.ย. 65	26	77889	346.18	341.45	280	คิงจางจร	Explosive Failure
6	26 ต.ค. 65	15 X 15 X 15	8.00	21 พ.ย. 65	26	77889	346.18				Explosive Failure

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ที่ พน 77603/566 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น ผู้นำส่งวัสดุ นายบุญฤทธิ์ ทองปลั่ง ผู้ควบคุมงาน

แรงอัดเฉลี่ย (กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดเฉลี่ยของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน