



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพูน
เลขรับที่..... ๒๑๑๑
วันที่ ๒๐ / ๑๑ / ๖๔
เวลา..... ๑๔.๐๓ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๑๗๗๐

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพูน

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพูน ที่ พบ ๗๗๖๐๓ / ๔๘๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพูน ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ลอย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี บริษัท ส.พิมพ์นาค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์น้อย

สถานที่ ต.หัวซ่อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ อบต.หนองกะพู่

วันที่ทดสอบ 15 ตุลาคม 2564



ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บพ.มยผ. 1103
ทะเบียนทดสอบเลขที่ พย1-65-015 แผ่นที่ 1

ทดสอบ

วิเคราะห์ผล

ตรวจสอบ

อัตรา

การทดสอบ

ความช่วยเหลือ

หมายเหตุ

นายณฤทธิ สุขสุธาทอง

นายชูพัฒน์ จิตตพรพงษ์

นายจักรพันธ์ พอลิต

ความยืด

ความชื้น

ความต้านแรงดึง

จุดคราก

จุดสูงสุด

พื้นที่หน้าตัด

ขนาดจริง

ขนาดระบุ

ลำดับ ที่	ขนาดระบุ (มม.)	ขนาดจริง (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ซม. ²)	น้ำหนัก (กก./ม.)	แรงดึง		ความต้านแรงดึง		อัตรา (%)	การทดสอบ ความช่วยเหลือ	หมายเหตุ
					ที่จุดคราก (KN)	ที่จุดสูงสุด (KN)	ที่จุดคราก (กก./ซม. ²)	ที่จุดสูงสุด (กก./ซม. ²)			
1	RB 6	5.89	0.272	0.214	10.55	14.42	3950	5398	23.33		SR 24
2	RB 6	5.89	0.272	0.214	10.80	14.54	4043	5443	23.33		SR 24
3	RB 6	5.89	0.272	0.214	10.68	14.60	3998	5466	23.33		SR 24
4	RB 9	8.80	0.608	0.478	22.57	32.82	3783	5501	24.44		SR 24
5	RB 9	8.80	0.608	0.478	23.15	32.88	3880	5511	20.00		SR 24
6	RB 9	8.80	0.608	0.478	23.27	33.00	3900	5531	24.44		SR 24
7	DB 12	11.94	1.119	0.879	51.98	68.71	4738	6263	30.00		SD 40
8	DB 12	11.94	1.119	0.879	51.98	68.83	4738	6273	25.00		SD 40
9	DB 12	11.94	1.119	0.879	51.27	68.17	4673	6213	25.00		SD 40

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพู่ ที่ พย 77603/484 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ

นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง