



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่ ๑๗๖๖
วันที่ ๗ / ๓.๑. / ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๑๕ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๒๗๒๒

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๕๐๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำห้วยใหญ่ (สะพานโพธิ์ลอย-สะพานห้วยแลง) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยช่อง ตำบลห้วยช่อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะเพชรบุรี ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านพัฒนาพื้นที่ลุ่ม-สะพานห้วยแมง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

บพ.มยผ. 1210

สถานที่ ม.1 บ้านห้วยอึ่ง ต.ห้วยอึ่ง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี



กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ-1-68-0036

แผ่นที่ 1

ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีต

ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน

ทดสอบ

นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพู่

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

วิเคราะห์ผล

นางสาวอรุณิกา จิตต์การุณย์

วันที่ทดสอบ ตามระบุ

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ตรวจสอบ

นายภูพิพัฒน์ จิตต์พรพงษ์

ตัวอย่างคอนกรีต

การทดสอบ

ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²)	ค่ากำลังอัดกำหนดอายุ 28 วัน	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก
1	26 ก.ย. 67	15 X 15 X 15	8.00	7 ต.ค. 67	11	71196	316.43		280	ผิวจราจร	Explosive Failure
2	26 ก.ย. 67	15 X 15 X 15	7.95	7 ต.ค. 67	11	71718	318.74	317.97			Explosive Failure
3	26 ก.ย. 67	15 X 15 X 15	7.95	7 ต.ค. 67	11	71718	318.74				Explosive Failure
4	28 ก.ย. 67	15 X 15 X 15	7.90	7 ต.ค. 67	9	66505	295.58	305.62	280	ผิวจราจร	Explosive Failure
5	28 ก.ย. 67	15 X 15 X 15	8.00	7 ต.ค. 67	9	69111	307.16				Explosive Failure
6	28 ก.ย. 67	15 X 15 X 15	8.00	7 ต.ค. 67	9	70675	314.11				Explosive Failure

หมายเหตุ ทดสอบตามใบส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพู่ ที่ พบ 77603/500 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ

นายบุญฤทธิ์ ทองปลั่ง ผู้ควบคุมงาน

แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว

กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน