

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
เลขรับที่..... ๑๓๓
วันที่..... ๓ / ๓.๑ / ๖๕
เวลา..... ๑๑.๐๕ น.



ที่ พบ ๐๐๒๒/๕๕๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

ณ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๑๕๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ตะแคง ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี บริษัท แหวนวัฒนา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


นายเสกสม ชูรังสฤษดิ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแบก ต.หนองกะป๋อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ อบต.หนองกะป๋อ

วันที่ทดสอบ 7 เมษายน 2564



ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่

พบ1-64-0244

แผ่นที่

1

บพ.มยผ. 1103

ทดสอบ

นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง

วิเคราะห์ผล

นายชูพัฒน์ จิตตพรพงษ์

ตรวจจลสอบ

นายจักรพันธ์ พอลิต

ผลการทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

เหล็กกลม

เหล็กข้ออ้อย

แรงดึง

ที่จุดคราก

ที่จุดสูงสุด

ที่จุดคราก

ที่จุดสูงสุด

อัตรา

การทดสอบ

ความช่วยเหลือ

ที่จุดคราก

ที่จุดสูงสุด

ที่จุดคราก

ที่จุดสูงสุด

อัตรา

การทดสอบ

ความช่วยเหลือ

หมายเหตุ

ลำดับ ที่	ขนาดระบุ (มม.)	ขนาดจริง (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ซม. ²)	น้ำหนัก (กก./ม.)	แรงดึง				อัตรา (%)	การทดสอบ ด้วยการ ตัดอื่น	หมายเหตุ
					ที่จุดคราก (KN)	ที่จุดสูงสุด (KN)	ที่จุดคราก (กก./ซม. ²)	ที่จุดสูงสุด (กก./ซม. ²)			
1	RB 9	8.80	0.608	0.478	22.26	33.42	3731	5601	26.67	SR	24
2	RB 9	8.80	0.608	0.478	21.82	33.66	3657	5642	31.11	SR	24
3	RB 9	8.80	0.608	0.478	22.44	33.54	3761	5622	22.22	SR	24
4	DB 12	11.87	1.106	0.869	57.85	71.55	5333	6596	23.33	SD	40
5	DB 12	11.87	1.106	0.869	56.37	70.52	5197	6501	26.67	SD	40
6	DB 12	11.87	1.106	0.869	62.94	77.58	5803	7152	25.00	SD	40
7	DB 20	19.85	3.094	2.431	149.05	203.42	4912	6704	23.00	SD	40
8	DB 20	19.85	3.094	2.431	148.71	197.09	4901	6495	24.00	SD	40
9	DB 20	19.85	3.094	2.431	134.66	184.60	4438	6084	25.00	SD	40

หมายเหตุ

ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ 77603/151 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564

ผู้นำส่งวัสดุ

นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง (ผู้ควบคุมงาน)