



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่ ๑๗๘๖
วันที่ ๑๕ / ๙.๑ / ๖๕
เวลา ๑๐.๑๓ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๒๓๐๒

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนศรีรัศมิ์ พบ ๗๖๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๔๙๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๙ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่แค ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขนิริย์ รุ่งเรือง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๓๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๓๓

โครงการ ปรับปรุงถนนถนนพหลโยธินสายบางนา-ตราด ขยาย 3 กิโลเมตร			สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี			พ.พ.ม. 1210					
สถานที่ ม.2 ต.หนองกะป๋อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี						ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ-1-68-1933					
ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีต			ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน			แผ่นที่ 1					
ผู้ขอรับบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขนิริย์ รุ่งเรือง			☐ รูปทรงกระบอก (CYLINDER) ☒ รูปลูกบาศก์ (CUBE)			ทดสอบ นายสุพจน์ สุขสุธาทอง นางสาวอารียา จิตต์การุณย์ นายชุมพันธ์ จิตต์พรพงษ์					
วันที่ทดสอบ ตามระบุ			ตรวจสอบ			ตรวจสอบ นายชุมพันธ์ จิตต์พรพงษ์					
ตัวอย่างคอนกรีต			การทดสอบ			ค่ากำลังอัด					
ลำดับ	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดเฉลี่ย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²)	ค่ากำลังอัด 28 วัน	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก
1	30 ก.ค. 68	15 X 15 X 15	8.20	13 ส.ค. 68	14	73802	328.01	324.92	280	รางระบายน้ำ	Explosive Failure
2	30 ก.ค. 68	15 X 15 X 15	8.20	13 ส.ค. 68	14	73802	328.01	324.92	280	รางระบายน้ำ	Explosive Failure
3	30 ก.ค. 68	15 X 15 X 15	8.10	13 ส.ค. 68	14	71718	318.74	324.92	280	รางระบายน้ำ	Explosive Failure
หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ 77603/499 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568 รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น แรงอัดเฉลี่ย (กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว การทดสอบตัวอย่าง 7 วัน ค่ากำลังอัดเฉลี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน											