



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขที่.....๑๔๗
วันที่ ๑๔ / พ.ค. / ๖๕
เวลา.....๑๕.๐๓ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๑๕๘๐

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

ณ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๒๓๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลห้วยช่อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณรงค์ แยมถนอม เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๕-๕๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการปรับปรุงถนนคสล. ซอยที่ 2			สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี			บพ.มยผ. 1210				
สถานที่ ม.3 บ้านหนองโสน ต.ห้วย้อย อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			 กรมโยธาธิการและผังเมือง			ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ-1-65-1229 แผ่นที่ 1				
ชนิดตัวอย่าง ก่อนตัวอย่างคอนกรีต			ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน ☐ รูปทรงกระบอก (CYLINDER) ☒ รูปลูกบาศก์ (CUBE)			ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง วิเคราะห์ผล นางสาวอารียา จิตต์การุณย์ ตรวจสอบ นายชูพนัน จิตตพรพงษ์				
ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่										
วันที่ทดสอบ ตามระบุ										
ตัวอย่างคอนกรีต			การทดสอบ				ค่ากำลังอัด กำหนดที่อายุ 28 วัน	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก	
ลำดับ	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)				กำลังอัด (กก./ซม. ²)
1	11 เม.ย. 68	15 X 15 X 15	8.15	2 พ.ค. 68	21	66505	295.58	298.67	ผิวจราจร	Explosive Failure Explosive Failure Explosive Failure
2	11 เม.ย. 68	15 X 15 X 15	8.15	2 พ.ค. 68	21	66505	295.58			
3	11 เม.ย. 68	15 X 15 X 15	8.00	2 พ.ค. 68	21	68590	304.85			
หมายเหตุ ทดสอบความแข็งแรงตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ 77603/235 ลงวันที่ 22 เมษายน 2568										
รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น										
แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว										
กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน										
ผู้รับวัสดุ ผู้ควบคุมงาน										

เลขทะเบียนทดสอบ พบ1-68-1229

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ นายณรงค์ แย้มถนอม (3760600424802)

ที่อยู่ -

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ 3 บ้านหนองโสน

ตำบล/แขวง **ห้วยซ่อง** อำเภอ/เขต **บ้านลาด**

จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม โทร

โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต	Cube ทดสอบที่อายุ: 28 วัน กำลังอัดที่ ต้องการ: 280 ksc	50.00	3	150.00	
(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)		150.00	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ผู้นำสงฆ์สด ลท.1747

โทร. _____ Email. _____

ผู้รับวัสดุ _____

โทร. _____ Email. _____

ดำเนินการ

