



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่..... ๓๐๓
วันที่ ๘ / ก.พ. / ๖๖
เวลา..... ๑๓.๕๐ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๒๒๔

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๘๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๔๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ ซอย ๗ บ้านหนองกะปุ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์รุ่งเรือง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

ใบนำส่ง : 76-1-66-0306

วันที่ 2 ก.พ. 2566

เลขทะเบียนทดสอบ พบ1-66-0306

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ ทจก. เซลล์รุ่งเรือง (0763552000601)

ที่อยู่ 12/1 หมู่ที่ 6 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ซอย 7 บ้านหนองกะปี่

ตำบล/แขวง หนองกะปี่ อำเภอ/เขต บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม โทร โดยมียรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต	Cube วันที่หล่อ: 15 ม.ค. 2566 ทดสอบที่อายุ: 28 วัน กำลังอัดที่ต้องการ: 280 ksc	50.00	3	150.00	
2		Cube วันที่หล่อ: 16 ม.ค. 2566 ทดสอบที่อายุ: 28 วัน กำลังอัดที่ต้องการ: 280 ksc	50.00	3	150.00	
รวมทั้งหมดทั้งสิ้น					300.00	


จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ผู้นำส่งวัสดุ ลท.351

โทร. Email.

ผู้รับวัสดุ

โทร. Email.



ดำเนินการ



Public Works & Town Phetchaburi

T.032 427-189 THANKS.

TRF 020002239
 MID 000000000031337
 TRACT 0001885
 SYSTEM 00002493
 BATCH 0000504
 HIT NO. 00010427788
 02/02/2023 13:30:45

SALE
 KTIB
 5043 6/xx xxxx 4905 5
 APPL CODE 10427788
 COM CODE 002451
 AMT THB *300.00
 FEE THB *0.00
TOT THB *300.00

HIT NO: 0763552000601

SIGNATURE

KTIB MONEY (AND)

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY TOTAL AMOUNT



---- NO REFUND ----

GHL GOV.V.1.1.1

ใบนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงินได้
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบัญชี
ทุกครั้งที่ชำระเงิน

**** MERCHANT COPY ****

Vertical text on the right edge of the page.

โครงการ	ก่อสร้างโรงงานแบบคอนกรีตพร้อมอาคารประกอบเข้าพร้อมบ่อพัก		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี	พ.พ.มย.ม. 1210
สถานที่	บ.5 ซอย7 บ้านหนองขลุ่ย ต.หนองขลุ่ย อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		กรมโยธาธิการและผังเมือง	ทะเบียนทดสอบเลขที่ พ.พ.1-65-0306
ชนิดตัวอย่าง	ก้อนตัวอย่างคอนกรีต	ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน	ทดสอบ	นายณฤทธิ์ สุขสุรพอง
ผู้ขอรับบริการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระบุญ	<input type="checkbox"/> รูปทรงกระบอก (CYLINDER) <input checked="" type="checkbox"/> รูปลูกบาศก์ (CUBE)	วิเคราะห์ผล	นายชูพันธ์ จิตสุพรพงษ์ 
วันที่ทดสอบ	ตามระบุ			

ตัวอย่างคอนกรีต		การทดสอบ					ค่ากำลังอัด	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก
ลำดับที่	รหัสวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม.²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม.²)	กำหนดอายุ 28 วัน (กก./ซม.²)
1	15 ม.ค. 66	15 X 15 X 15	8.00	2 ก.พ. 66	18	70974	315.44		
2	15 ม.ค. 66	15 X 15 X 15	8.00	2 ก.พ. 66	18	61930	275.24	302.83	280
3	15 ม.ค. 66	15 X 15 X 15	8.00	2 ก.พ. 66	18	71506	317.80		
4	16 ม.ค. 66	15 X 15 X 15	8.00	2 ก.พ. 66	17	73102	324.90		
5	16 ม.ค. 66	15 X 15 X 15	7.90	2 ก.พ. 66	17	75230	334.35	325.68	280
6	16 ม.ค. 66	15 X 15 X 15	7.90	2 ก.พ. 66	17	71506	317.80		

หมายเหตุ ทดสอบตามใบสั่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระบุญ ที่ พบ 77603/42 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำทำการทดสอบเท่านั้น

แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว

ผู้นำส่งวัสดุ นายบุญฤทธิ ร่องป่อง ผู้ควบคุมงาน

กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแฉะก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน