



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล
เลขรับที่..... ๑๗๒๐
วันที่..... ๒ / มิ.ย / ๖๕
เวลา..... ๑๕.๓๕ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๗๐๘

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๒๑๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บ้านนางจุฑามาศ) (ซอย ๑๐) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยช่อง ตำบลห้วยช่อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณรงค์ แยมถนอม เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวษยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ	ท่อลอดเหลี่ยม บ้านบางจุฑามาศ ซอย10	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี	บพ.มยผ. 1210
สถานที่	ม.1 ต.ห้วยซ้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ-1-65-0428
ชนิดตัวอย่าง	ก้อนตัวอย่างคอนกรีต	ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน	ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง
ผู้ขอรับบริการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ่น	<input type="checkbox"/> รูปทรงกระบอก (CYLINDER) <input checked="" type="checkbox"/> รูปลูกบาศก์ (CUBE)	วิเคราะห์ผล นายชูพัฒน์ จิตตพรพงษ์
วันที่ทดสอบ	ตามระบุ		ตรวจสอบ นายจักรพันธ์ พอลจิต

ตัวอย่างคอนกรีต		การทดสอบ					ค่ากำลังอัด	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก
ลำดับที่	ทดสอบวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)		
1	22 เม.ย. 65	15 X 15 X 15	8.00	23 พ.ค. 65	31	76825	341.45		
2	22 เม.ย. 65	15 X 15 X 15	8.00	23 พ.ค. 65	31	72570	322.53	339.87	280
3	22 เม.ย. 65	15 X 15 X 15	8.10	23 พ.ค. 65	31	80017	355.63		

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ่น ที่ พบ 77603/216 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrated) แล้ว

กรณีสอบตัวอย่าง 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน

ผู้นำส่งวัสดุ นายบุญฤทธิ์ ทองปลั่ง ผู้ควบคุมงาน