



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่ ๑๐๙๕
วันที่ ๑๙ / พ.ค. / ๖๘
เวลา ๑๕.๐๗ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๑๓๐๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

พ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๒๕๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ศิรเศรษฐ์ (นางศศิมนัส จันทร์อุดม) เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๕๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๕๒-๖๓๑๓

โครงการ ปรับปรุงถนนคสล. ซอยที่ 3 บ้านหนองโสน		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี		บพ. มยผ. 1210	
สถานที่ ม. 3 ต. ห้วยฮ่อง อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี		 กรมโยธาธิการและผังเมือง		ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ-1-68-1230 แผ่นที่ 1	
ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีต		ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน		ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง	
ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋		☐ รูปทรงกระบอก (CYLINDER) ☒ รูปลูกบาศก์ (CUBE)		วิเคราะห์ผล นางสาวอารียา จิตต์กาญจน์	
วันที่ทดสอบ ตามระบุ		ตรวจทดสอบ		นายชูวัฒน์ จิตตพรพงษ์	

ตัวอย่างคอนกรีต				การทดสอบ				ค่ากำลังอัดกำหนดที่อายุ 28 วัน	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก
ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²)		
1	18 เม.ย. 68	15 X 15 X 15	8.15	6 พ.ค. 68	18	64420	286.31			ผิวจราจร Explosive Failure Explosive Failure Explosive Failure
2	18 เม.ย. 68	15 X 15 X 15	8.15	6 พ.ค. 68	18	64420	286.31	285.54		
3	18 เม.ย. 68	15 X 15 X 15	8.00	6 พ.ค. 68	18	63899	284.00			

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ที่ พบ 77603/246 ลงวันที่ 25 เมษายน 2568

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว

กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน

ผู้นำส่งวัสดุ ผู้ควบคุมงาน

