



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋
เลขรับที่ ๙๖๒
วันที่ ๑๕ / ๑๕ / ๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๑๐๖๖

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนศิริรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๑๙๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลห้วยช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณรงค์ แยมถนอม เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐
โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 2

สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองเรียน ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด

จังหวัดเพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

วันที่ทดสอบ 8 เมษายน 2568



ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)
กรมโยธาธิการและผังเมือง

บพ.มยผ. 1103
ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-68-1115

แผ่นที่ 1/2

ทดสอบ

นายณณชิต์ สุขธาทอง

วิเคราะห์ผล

นางสาวอารียา จิตต์การุณย์

☒ เหล็กกลม

☐ เหล็กข้ออ้อย

ตรวจทดสอบ

นายอุทัยพันธุ์ จิตต์เทพพงษ์

ลำดับ ที่	ขนาดระบุ (มม.)	ขนาดจริง (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ซม. ²)	น้ำหนัก (กก./ม.)	แรงดึง				อัตรา ความยืด (%)	การทดสอบ ด้วยการ ดัดเย็น	หมายเหตุ
					ที่จุดคราก (KN)	ที่จุดสูงสุด (KN)	ที่จุดคราก (กก./ซม. ²)	ที่จุดสูงสุด (กก./ซม. ²)			
1	RB 19	18.74	2.759	2.168	96.20	141.10	3555	5214	36.84		STSC SR 24
2	RB 19	18.74	2.760	2.168	93.30	140.60	3448	5195	37.89		STSC SR 24
3	RB 19	18.75	2.762	2.170	93.00	139.20	3433	5139	36.84		STSC SR 24

หมายเหตุ

ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ที่ พบ 77603/196 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2568

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ

ผู้ควบคุมงาน

โครงการ ก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 2 สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองวังสน ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี						ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี) กรมโยธาธิการและผังเมือง		บพ.มยผ. 1103.3	
ชนิดตัวอย่าง ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ส่วนของโครงสร้าง Wire Mesh ขนาด 5 มม. ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ วันที่ทดสอบ 8 เมษายน 2568				ผลการทดสอบแรงดึง ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ชนิดทำจากลวดเหล็กกล้าตีเย็นเสริมคอนกรีต (Wire Mesh CDR)				บพ.มยผ. 1103.3 ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-68-1116	
หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ 77603/196 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2568 รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น				ทดสอบ วิศวกรผู้ผล				นายณัฏฐ์ สุขสุรทอง นางสาวอารียา จิตต์การุณย์	
หมายเหตุ รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น				ตรวจจลสอบ นายสุพัฒน์ จิตสุรินทร์พงษ์				2/2	

หน้า ง/ส

ประเภท

หน้า บ/ช

ในราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ.....สำนักงานโซเซียลและห้างเมืองจันทบุรี

วันที่ 4 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2568

ได้รับเงินจาก..... ญาติในเขต แคมป์นอก.

เป็นค่า..... ค่าคงที่ 0.45

DATE. 14/8/2020 MON. 4 PM. 6.58.

จำนวนเงินบาท..... ๒๑๐ บาท.

(.....) - ทฤษฎีบททวินาม - (.....)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน

(นางสาวปวิศา บุคการณ)

ผู้รับวัสดุ

โทร.

Email.



Public Works & Town

Phetchaburi

1002426 189 HANKS.

11-11-02

150135
AD 10 00
AC 00
66117.000

NO RECORD
SERVICES AND ADVICE TO FOR
TOTAL AMOUNT
FEB 600 V. 2.1

60633414 2017
 (U.S. FORM 1099) ~~AAAA~~
 TAX WITHHOLD (AMT)
 FEDERAL TAXES 197

JOHN A. MURPHY, JR., DISTRICT ATTORNEY
16010 LEBANON STREET
LEBANON, OHIO 45031-1798
TEL: 616-261-4086 FAX: 616-261-4889

010/23400433
010/23400433
010/23400433
010/23400433
010/23400433

At the end of the day, the results are as follows: