

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่ ๒๒๙๕
วันที่ ๒๐ / พ.ย. / ๖๖
เวลา ๑๓.๐๓ น.



ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๒๕๖๖

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๕๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๖/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์รุ่งเรือง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐
โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 6/1 หมู่ 3 บ้านไพร่ลอย

สถานที่ ถนนงวงะปู อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระจู

วันที่ทดสอบ 31 ตุลาคม 2566



ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลการทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
 เหล็กกลม เหล็กข้ออ้อย

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-67-0096 แผ่นที่ 1/1
 บพ.มยผ. 1103
 ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง
 วิศวกรแสดงผล นางสาวอารียา จิตต์การุณย์
 ตรวจสอบ นายชูพัฒน์ จิตสุพรรณพงษ์

ลำดับ ที่	ขนาดระบุ (มม.)	ขนาดจริง (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ซม. ²)	น้ำหนัก (กก./ม.)	แรงดึง		ความต้านแรงดึง		อัตรา ความยืด (%)	การทดสอบ ด้วยการ ตัดยื่น	หมายเหตุ
					ที่จุดคราก (KN)	ที่จุดสูงสุด (KN)	ที่จุดคราก (กก./ซม. ²)	ที่จุดสูงสุด (กก./ซม. ²)			
1	RB 6	5.85	0.269	0.211	10.20	13.50	3873	5126	31.17		TXS SR 24
2	RB 6	5.85	0.269	0.211	10.40	13.90	3949	5278	36.50		TXS SR 24
3	RB 6	5.85	0.269	0.211	9.70	13.20	3683	5012	35.77		TXS SR 24
4	DB 12	11.94	1.120	0.880	58.70	67.00	5344	6100	22.13		KPP SD 40
5	DB 12	11.94	1.120	0.880	57.40	69.30	5226	6309	23.33		KPP SD 40
6	DB 12	11.94	1.120	0.880	56.50	70.70	5144	6437	23.33		KPP SD 40

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระจู ที่ พบ 77603/514 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566
 รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำทำการทดสอบเท่านั้น ผู้นำส่งวัสดุ นายอดิศักดิ์ นาคสิง (ผู้ควบคุมงาน)

ใบนำส่ง : 76-1-67-0096

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

เลขทะเบียนทดสอบ 1001-1-1-100

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ บริษัท อี.ที.ซี. จำกัด

ที่อยู่ 121 ถนนปิ่นดำไฉ่น ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ การขยายงานระบบ

สถานที่ก่อสร้าง บริษัท อี.ที.ซี. จำกัด ไร่ทดสอบ

ตำบล/แขวง ตำบลบ้านดง อำเภอ/เขต อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

ผู้ควบคุม โทร โดยที่รายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็ก	ชั้น:SR24 ขนาด:RB6	60.00	3	180.00	
2		ชั้น:SD40 ขนาด:DB12	60.00	3	180.00	

(สามารถคลิกบาทถ้วน)	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)	360.00	
---------------------	---------------------------	--------	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ผู้นำส่งวัสดุ _____

โทร. _____ Email: _____

ดำเนินการ

ผู้รับวัสดุ _____

โทร. _____ Email: _____



กรุ๋งไทย
Public Works & Town
Petchaburi
532 427 189 THAIKIS.

Public Works & Town
Petchaburi
532 427 189 THAIKIS.

Public Works & Town
Petchaburi
532 427 189 THAIKIS.

กรุ๋งไทย
Public Works & Town
Petchaburi
532 427 189 THAIKIS.

Public Works & Town
Petchaburi
532 427 189 THAIKIS.

Public Works & Town
Petchaburi
532 427 189 THAIKIS.

กรุ๋งไทย
Public Works & Town
Petchaburi
532 427 189 THAIKIS.

Public Works & Town
Petchaburi
532 427 189 THAIKIS.

Public Works & Town
Petchaburi
532 427 189 THAIKIS.