



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่.....
วันที่.....
เวลา.....

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๕๐๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๐๘๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสมชาย ซอย ๗/๓) หมู่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณรงค์ แยมถนอม เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวษยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๘-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง		บพ.มยผ. 1210	
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล. ซอย 7/3 บ้านนายสมชาย		ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ-1-65-0298		แผนที่ 1	
สถานที่ ม.3 บ้านโพธิ์ลอย ต.หนองกะปูลอ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		กรมโยธาธิการและผังเมือง		นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง	
ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีต		ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน		นายชูพัฒน์ จิตตพรพงษ์	
ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูลอ		<input type="checkbox"/> รูปทรงกระบอก (CYLINDER)		นายจักรพันธ์ พอลจิต	
วันที่ทดสอบ ตามระบุ		<input checked="" type="checkbox"/> รูปลูกบาศก์ (CUBE)			
ตัวอย่างคอนกรีต					
ลำดับ	ผลวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)
1	23 ก.พ. 65	15 X 15 X 15	8.00	18 มี.ค. 65	23
2	23 ก.พ. 65	15 X 15 X 15	7.90	18 มี.ค. 65	23
3	23 ก.พ. 65	15 X 15 X 15	7.95	18 มี.ค. 65	23
				การทดสอบ	
				แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	
				กำลังอัด	
				กำลังอัดเฉลี่ย	
				ค่ากำลังอัด	
				กำหนดอายุ 28 วัน	
				(กก./ซม.^๒)	
				ผิวจราจร	
				ลักษณะการแตก	
				Explosive Failure	
				Explosive Failure	
				Explosive Failure	
หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูลอ ที่ พบ 77603/087 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565					
รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น					
แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว					
กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน					
				นายบุญฤทธิ์ ทองบ่อล้อม ผู้ควบคุมงาน	
				ผู้นำส่งวัสดุ	

ใบนำส่ง : 76-1-65-0298

วันที่ 2 มี.ค. 2565

เลขทะเบียนทดสอบ ทน1-65-0298

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ นายณรงค์ แยมถนนอม (3760600424802)

ที่อยู่ -

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ ปรับปรุงถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนายสมชาย ซอย 73 หมู่ 5 บ้านโพธิ์ลอย

ตำบล/แขวงหนองกุง

อำเภอ/เขตบ้านลาด

จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม

โทร

โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต	Cube ทดสอบที่อายุ: 28 วัน	50.00	3	150.00	

(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)	150.00	
--------------------------	---------------------------	--------	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ดำเนินการ

ผู้นำส่งวัสดุ ลพ. 613

โทร. _____ Email. _____

ผู้รับวัสดุ _____

โทร. _____ Email. _____



กรุงเทพฯ KTB Public Works & Town Phetchaburi T.032 427 189 THANKS.

IID: 02002739
MID: 0000000000031337
THAC: 000349
SYSTEM: 00001664
BATCH: 000412
FILE NO: 000102972167
02/03/2022 13:06:49

SALE
KTB
5043 67xx xxxx 4905 S
APPR CODE 10297167
COMCODE 902951
AMT THB *150.00
FEI THB *0.00
TOT THB *150.00
FILE 137106002167

KTB E-MONEY CARD

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY TOTAL AMOUNT
*** NO REFUND ***
GHL-GOV-V.1.1.1

ใบพินัยกรรมนี้ใช้ได้กับคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ผู้บังคับบัญชา

**** CUSTOMER COPY ****