



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ  
เลขรับที่ ๑๖๕๒  
วันที่ ๒๒ / ๙ / ๒๗  
เวลา ๑๕:๕๐ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๒๑๗๓

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการทดสอบความแน่นในสนาม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๓๒๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบความแน่นในสนาม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเลียบบคลองระบายน้ำ ตี ๓ (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ ๑ บ้านบ่อหมัน ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ศิริเศรษฐ์ โดย นางศศิมนัส จันทรอุดม เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบดสองระยะบนชาติ 3

สถานที่ ม.1 ต.หนองกระเทียม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง พื้นทางลูกรัง

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า

วันที่ทดสอบ 2 สิงหาคม 2567



กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

FIELD DENSITY TEST

DENSITY OF SAND

1.369 gm./cc.

Std.

WT. OF SAND IN FUNNEL

1680 gm.

Mod.

REQUIRED COMPACTION

95 %

บพ.มยผ. 2204

ทะเบียนทดสอบเลขที่

บพ.1-64-1244

เจ้าหน้าที่ทดสอบ

นายณฤทธิ์ สุขสุธาของ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล

นางสาวอารีย์ จิตต์การณชัย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

นายชัชฌิม จิตต์พรพงษ์

STATION	SAMPLES								
	ELEVATION								
	DISTANCE	1	2	3	4	5	6		
WT. OF CONTAINER + SAND	7996 gm.	7995	7888	7760	7756	7450			
WT. OF CONTAINER + SAND REMAINING	3377 gm.	3662	3588	3592	3540	3202			
WT. OF SAND IN HOLE + FUNNEL	4619 gm.	4323	4300	4168	4216	4248			
WT. OF SAND IN HOLE	2939 gm.	2643	2620	2488	2536	2568			
VOLUME OF SAND	2166.82 cc.	1930.61	1913.81	1817.38	1852.45	1875.82			
WT. OF CONTAINER + WET SAMPLE	5426 gm.	5352	5554	5440	5530	5608			
WT. OF CONTAINER	1762 gm.	1762	1762	1762	1762	1762			
WT. OF WET SAMPLE	3664 gm.	3590	3792	3678	3768	3846			
WET DENSITY	1.707 gm./cc.	1.860	1.981	2.024	2.034	2.050			
CAN No.	A19	A15	A16	A17	A19	B24			
WT. OF WET SAMPLE + CAN	152.40 gm.	155.31	162.22	148.20	151.30	168.20			
WT. OF DRY SAMPLE + CAN	148.60 gm.	152.10	158.43	143.70	152.60	163.20			
WT. OF WATER	3.80 gm.	3.21	3.79	4.50	4.70	5.00			
WT. OF CAN	36.16 gm.	35.88	36.05	42.00	45.20	23.30			
WT. OF DRY SAMPLE	112.44 gm.	116.22	122.38	101.70	107.40	139.90			
WATER CONTENT	3.38 %	2.76	3.10	4.42	4.38	3.57			
DRY DENSITY	1.651 gm./cc.	1.810	1.922	1.938	1.949	1.980			
MAXIMUM DRY DENSITY	2.006 gm./cc.	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006			
PERCENT OF COMPACTION	82.3 %	90.2	95.8	96.6	97.1	98.7			

หมายเหตุ จุดทดสอบผู้ควบคุมงานเป็นผู้ใช้ให้ทดสอบ



ใบนำส่ง : 76-1-67-1244

วันที่ 2 ส.ค. 2567

เลขทะเบียนทดสอบ พท1-67-1244

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ นางศศิมนัส จันทร์อุดม (ศิริเศรษฐ์) (5700400014399)

ที่อยู่ เลขที่ 479/3 หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง ไไร่ส้ม อำเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลี้ยวคลองระบายน้ำดี 3(ด้านทิศตะวันออก) หมู่ 1 บ้านป้อหมื่น

ตำบล/แขวง หนองกะมู อำเภอ/เขต บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม โทร โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	Field Density Test	Field Density Test	150.00	3	450.00	

(สร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)	450.00	
----------------------	---------------------------	--------	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ผู้นำส่งวัสดุ ลท.2910

ดำเนินการ

โทร. Email.

ผู้รับวัสดุ

โทร. Email.



คลิก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงกับแลนด ความร้อน เคมีและพลาสติก



ไปรษณีย์คลิก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงกับแลนด ความร้อน เคมีและพลาสติก



Public Works & Town  
Phetchaburi

T.032-42189 THANKS.

LINE: 01880502  
MID: 000011000011704  
BATCH: 000003  
BILL NO.: 000008  
07/08/2024 4215/1238211  
12:04:15

SALE  
IBA  
330 /bxx xxxx b187 C  
APP:IBA

AUD:XXXXXXXXX/010101  
C.C.BR/100PBRH4386

APP:COM: 137880

AMT:IBB \*450.00

TT:IBB \*0.00

TOT:THB \*450.00

IB:13/001000187H

PHIVHITTO MIBBH

1. ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT

GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY

TOTAL AMOUNT

\*\*\*\* NO REFUND \*\*\*\*

KTB\_GOV\_V.2.6.1

ท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กรุณาเก็บ

\*\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*\*

TAX INVOICE (ABB)

NUMERICAL BANK PCI

5. SUBHWIT KORNALUNG TOEY RIBH

SUBDISTRICT-WATTHANA DISTRICT,

BANGKOK 10110 THAILAND

TEL.0 2055 20118 FAX.0 255 9391-5

FOS 101014006264889

AX ID: 0107537000882

AX(ABB) 676PUBR02E AB 007

BATCH: 000053

VALUE: 000008

07/08/2024 12:04:15

TT:IBB \*0.00

\*VAL TRC(THB) \*

\*\*\*\* พิมพ์ \*\*\*\*