



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพุน
เลขที่.....๒๕๖๖
วันที่ ๒๐ / ๗.๗. / ๖๖
เวลา.....๑๓.๑๐ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๒๕๖๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๖๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพุน

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพุน ที่ พบ ๗๖๐๐๓/๕๙๔ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพุน ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่แค ตำบลหนองกะพุน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณรงค์ แยมถนอม เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐
โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ โครงการซ่อมแซมขงถนน ค.ส.ล. ซอย 2 หมู่ 2 บ้านไร่แค



ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.พ.มย.ม. 1210

ทะเบียนทดสอบเลขที่

พบ1-67-0130

แผ่นที่

1/1

สถานที่ ต.หนองกะป๋อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง ก่อนตัวอย่างคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ตรวจสอบ

นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง

วันที่ทดสอบ 9 พฤศจิกายน 2566

วิเคราะห์ผล

นางสาวอารียา จิตต์การุณย์

ตัวอย่างคอนกรีต

ตรวจสอบ

นายชูวัฒน์ จิตตพรพงษ์

ลำดับ	หลั้ววันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²)	ค่ากำลังอัด 28 วัน	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก
1	2 ต.ค. 66	15 X 15 X 15	8.10	9 พ.ย. 66	38	101948	453.10		280	ถนน ค.ส.ล.	Explosive Failure
2	2 ต.ค. 66	15 X 15 X 15	8.00	9 พ.ย. 66	38	89439	397.51	419.13	280	ถนน ค.ส.ล.	Explosive Failure
3	2 ต.ค. 66	15 X 15 X 15	8.10	9 พ.ย. 66	38	91524	406.77				Explosive Failure
4	7 ต.ค. 66	15 X 15 X 15	7.65	9 พ.ย. 66	33	71718	318.74	351.95	280	ถนน ค.ส.ล.	Explosive Failure
5	7 ต.ค. 66	15 X 15 X 15	7.70	9 พ.ย. 66	33	87354	388.24				Explosive Failure
6	7 ต.ค. 66	15 X 15 X 15	7.00	9 พ.ย. 66	33	78493	348.86				Explosive Failure

หมายเหตุ

ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ 77603/594 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ นายอดิศักดิ์ นาคสอ้ง (ผู้ควบคุมงาน)

แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว

กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของผลจะกัอนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน

ใบนำส่ง : 76-1-67-0130

วันที่ 8 พ.ย. 2566

เลขทะเบียนทดสอบ พบ1-67-0130

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ นายทรงย์ แยมอันอม (3760600424802)

ที่อยู่ เพชรบุรี

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ ช่อมแซมถนน คลส.

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค

ตำบล/แขวง หนองกะพุ่ม อำเภอ/เขต บ้านลาด

จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม

โทร

โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ	
1	คอนกรีต	Cube ทดสอบที่อายุ: 28 วัน กำลังอัดที่ ต้องการ: 280 ksc	50.00	6	300.00		
(สามร้อยบาทถ้วน)					รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)	300.00	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย


ผู้นำส่งวัสดุ ลท.3610

ดำเนินการ

โทร. Email.

ผู้รับวัสดุ

โทร. Email.



กรุงไทย
Public Works & Town
Petchaburi

1032 427 189 THANKS.

1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120

1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140

1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160

1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180

1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220

1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240

1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260