

๒๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ  
ระชาธิปไตย ๒๑๕  
วันที่ ๓๐ / ๑ / ๖๕  
เวลา ๑๐.๓๐ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๓๒๒

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแลง ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี บริษัท เทวกฤตคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 7 บ้านห้วยแดง	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี	บพ. มยพ. 1210
สถานที่	ม.8 ต.หนองกะพู่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ-1-68-0679
ชนิดตัวอย่าง	ก้อนตัวอย่างคอนกรีต	ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน	ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง
ผู้ขอรับบริการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพู่	<input type="checkbox"/> รูปทรงกระบอก (CYLINDER) <input checked="" type="checkbox"/> รูปลูกบาศก์ (CUBE)	วิศวกรผู้ผล นางสาวอารีภา จิตต์การุณย์
วันที่ทดสอบ	ตามระบุ		ตรวจสอบ นายชูพัฒนา จิตต์พรพงษ์ <i>fm</i>

ตัวอย่างคอนกรีต		การทดสอบ						ค่ากำลังอัดกำหนดอายุ 28 วัน ( กก./ซม. <sup>๒</sup> )	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก	
ลำดับที่	หลอมวันที่ ( ชม. )	ขนาด ( ซม. )	น้ำหนัก ( กก. )	วันที่ทดสอบ	อายุ ( วัน )	แรงอัดประลัย ( กิโลกรัม )	กำลังอัด ( กก./ซม. <sup>๒</sup> )				กำลังอัดเฉลี่ย ( กก./ซม. <sup>๒</sup> )
1	23 ม.ค. 68	15 X 15 X 15	8.20	30 ม.ค. 68	7	71718	318.74	318.74	280	ผิวจาง	Explosive Failure
2	23 ม.ค. 68	15 X 15 X 15	8.15	30 ม.ค. 68	7	73802	328.01	318.74			Explosive Failure
3	23 ม.ค. 68	15 X 15 X 15	8.20	30 ม.ค. 68	7	69633	309.48				Explosive Failure
4	23 ม.ค. 68	15 X 15 X 15	8.00	30 ม.ค. 68	7	68590	304.85		280	ผิวจาง	Explosive Failure
5	23 ม.ค. 68	15 X 15 X 15	8.20	30 ม.ค. 68	7	69674	309.66	303.36			Explosive Failure
6	23 ม.ค. 68	15 X 15 X 15	8.20	30 ม.ค. 68	7	66505	295.58				Explosive Failure

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพู่ ที่ พบ 77603/49 ลงวันที่ 29 มกราคม 2568

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น ผู้รับแจ้งวัสดุ นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง ผู้ควบคุมงาน

แรงอัดประลัย (กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว

กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแก๊สค่อนข้างน้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน