



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่
เลขที่.....
วันที่ ๑๖ / มิ.ย. / ๖๖
เวลา..... ๑๕.๔๓ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๖๖๘

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๓๔๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนน เสริมผิวจราจร ถนน คสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะบู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาเดช คอนกรีต เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช คนกเวยันต์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ		ปรับปรุงซ่อมถนนเสริมผิวจราจรคสล. ซอย 6 บ้านโป่งตลอด		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี		พ.พ.มย.ม. 1210	
สถานที่		ม.6 ต.หนองกะป๋ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		 กรมโยธาธิการและผังเมือง		ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ-1-68-1500	
ชนิดตัวอย่าง		ก่อนตัวอย่างคอนกรีต		ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน		ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุทธอง 	
ผู้ขอรับบริการ		ทางหุ้นส่วนจำกัด ธนาเดช คอนกรีต ก่อสร้าง		☐ รูปทรงกระบอก (CYLINDER) ☒ รูปลูกบาศก์ (CUBE)		วิเคราะห์ผล นางสาวอารียา จิตต์การุณย์ 	
วันที่ทดสอบ		ตามระบุ		☒ รูปลูกบาศก์ (CUBE)		ตรวจสอบ นายชูพันธุ์ จิตสุพรรณพงษ์ 	
ตัวอย่างคอนกรีต				การทดสอบ			
ลำดับ	หล่อวันที่	ขนาด	น้ำหนัก	วันที่ทดสอบ	อายุ	แรงอัดประลัย	กำลังอัด
ที่	(ซม.)	(กก.)	(วัน)	(กก./ซม. ²)	(กก./ซม. ²)	(กก./ซม. ²)	(กก./ซม. ²)
1	6 มิ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.00	13 มิ.ย. 68	7	65984	293.26
2	6 มิ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.00	13 มิ.ย. 68	7	66505	295.58
3	6 มิ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.00	13 มิ.ย. 68	7	65463	290.95
				ค่ากำลังอัด 28 วัน			
				ส่วนของโครงสร้าง			
				ลักษณะการแตก			
				280 ผิดจรรยา Explosive Failure Explosive Failure Explosive Failure			
หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ พที่ พบ 77603/342 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2568 รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว กรมโยธาธิการและผังเมือง 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน ผู้นำส่งวัสดุ นายอดิศักดิ์ นาคสิงห์ ผู้ควบคุมงาน							

