



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่
เลขรับที่..... ๑๐๗๕
วันที่..... ๑๖ / มิ.ย. / ๖๕
เวลา..... ๑๖.๑๐ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๗๒๔

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๒๘๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยช่อง ตำบลห้วยช่อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะ เพชรบุรี ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสม ชูรังสฤษดิ์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำและถนนคสล. บ้านห้วยฮ่อง

สถานที่ ม.1 ต.ห้วยฮ่อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพู่

วันที่ทดสอบ ตามระบุ -



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-64-0394

แผ่นที่ 1

บพ.มยธ. 1210

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

วัตถุประสงค์

นายชูพัฒนา จัดคู่พรพงษ์

ตรวจสอบ

นายจักรพันธ์ พอลจิต

การทดสอบ

ค่ากำลังอัด

ส่วนของโครงสร้าง

หมายเหตุ

ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดเฉลี่ย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²)	กำหนดอายุ 28 วัน (กก./ซม. ²)	ผู้ตรวจสอบ	กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน
1	25 พ.ค. 64	15 X 15 X 15	7.800	16 มิ.ย. 64	22	510	244.52			ศิวจรรยา	กำหนด อายุ 1-7 วัน (70%)
2	25 พ.ค. 64	15 X 15 X 15	7.900	16 มิ.ย. 64	22	520	249.36	244.52	240	ศิวจรรยา	อายุ 8-14 วัน (80%)
3	25 พ.ค. 64	15 X 15 X 15	7.900	16 มิ.ย. 64	22	500	239.68			ศิวจรรยา	อายุ 15-21 วัน (85%)
4	9 มิ.ย. 64	15 X 15 X 15	8.000	16 มิ.ย. 64	7	510	244.52			ศิวจรรยา	อายุ 22 วัน ขึ้นไป (100%)
5	9 มิ.ย. 64	15 X 15 X 15	7.900	16 มิ.ย. 64	7	500	239.68	241.30	240	ศิวจรรยา	
6	9 มิ.ย. 64	15 X 15 X 15	7.900	16 มิ.ย. 64	7	500	239.68			ศิวจรรยา	

หมายเลข ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพู่ ที่ พบ 77603/289 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ผู้รับส่งวัสดุ (นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง ผู้ควบคุมงาน)