



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่
เลขรับที่.....๑๓๓๓.....
วันที่.....๓...../.....๓...../.....๒๕.....
เวลา.....๑๖.๑๕น.....

ที่ พบ ๐๐๒๒/๑๓๖๖

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๔๒๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บ้านนายแว) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยช่อง ตำบลห้วยช่อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณรงค์ แยมถนอม เป็นผู้รับจ้างนั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสม ชูรังสฤษฎ์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บ้านนายแวว) หมู่ที่ 1 บ้านหัวช่อง

สถานที่ ต.หัวช่อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ อบต.หนองกะบู่

วันที่ทดสอบ 23 สิงหาคม 2564



ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บพ.ยผ. 1103

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-64-556

แผ่นที่ 1

ผลการทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

เหล็กกลม เหล็กข้ออ้อย

ทดสอบ

นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง

วิเคราะห์ผล นายชุมพันธ์ จิตศุพรรณงษ์

ตรวจสอบ

นายจักรพันธ์ พอลิต

นายอนุญญฤทธิ์ ทองปล้อง

ลำดับ ที่	ขนาดระบุ (มม.)	ขนาดจริง (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ซม. ²)	น้ำหนัก (กก./ม.)	แรงดึง				อัตรา ความยืด (%)	การทดสอบ ด้วยการ ตัดเย็บ	หมายเหตุ
					ที่จุดคราก (KN)	ที่จุดสูงสุด (KN)	ที่จุดคราก (กก./ซม. ²)	ที่จุดสูงสุด (กก./ซม. ²)			
1	RB 9	8.85	0.615	0.483	22.44	31.97	3722	5303	24.44		SR 24
2	RB 9	8.85	0.615	0.483	22.62	31.67	3752	5253	20.00		SR 24
3	RB 9	8.85	0.615	0.483	22.45	31.67	3724	5253	20.00		SR 24
4	DB 12	11.87	1.106	0.869	60.79	71.55	5604	6596	25.00		SD 40
5	DB 12	11.87	1.106	0.869	60.33	71.85	5562	6624	28.33		SD 40
6	DB 12	11.87	1.106	0.869	60.02	71.73	5533	6613	23.33		SD 40

ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ 77603/425 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ

นายอนุญญฤทธิ์ ทองปล้อง

