

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

เลขรับที่ ๑๖๖๔

วันที่ ๒๘ / ๙.๑๐. / ๖๖

เวลา ๑๑.๓๒ น.

๓๐๑๖๖

นายธนุ บุญอยู่

เลขที่ 22 หมู่ 1 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ 080-6542655

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอแจ้งเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะป๋อ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ (ผ่านช่างควบคุมงาน)

อ้างถึง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 130 /2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ตามใบสั่งจ้างที่อ้างถึง นายธนุ บุญอยู่ ได้เป็นผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบ อบต.หนองกะป๋อ กำหนด แบบเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ซอยศาลาหมู่บ้าน จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอยบ้านนายประเทือง จำนวน 1 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมปริมาณงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร นั้น

ข้าพเจ้า ขอแจ้งเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าว ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนุ บุญอยู่)

ผู้รับจ้าง

แผนปฏิบัติการงานก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโป่งตลอด ตำบลหนองกะพู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
วันเริ่มสัญญาวันที่ 29 สิงหาคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	สิงหาคม 2566				กันยายน 2566				หมายเหตุ	
				1	2	3	4	1	2	3	4		
1	งานรื้อพื้นทางเดิม												
	1.1 รื้อพื้นทางเดิม	111.00	ตร.ม.				↔						
	1.2 ทราดยาวยาบรองพื้น	5.55	ลบ.ม.				↔						
2	งานผิวจราจร												
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	16.65	ลบ.ม.						↔				
	2.2 wiredmesh O 4.00 mm.@ 0.20 m.	111.00	ตร.ม.										
	2.3 ท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง มอก.3 O 0.30 m.	4.00	ท่อน										
	2.4 ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมตา ชั้น 13.5 ขนาด O 4"	1.00	ท่อน										
	2.5 แผ่นพื้นสำเร็จ ขนาด กว้าง 0.35 เมตร ยาว 2.00 เมตร	2.00	แผ่น										
	2.6 ไม้แบบ	4.00	ลบ.ฟ.										
	2.7 ค่าแรงไม้แบบ	37.00	เมตร										
	2.8 ยางแอสฟัลท์	2.00	ลิตร										
2.9 ค่าตัดคอนกรีตและหยอดยาง	36.00	เมตร											

ระยะเวลา 15 วัน

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายธนู บุญอยู่)